



На основу члана 115.став 2.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"број 124/12, 14/15 и 68/15) НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

**ЗА ЈН ОП Радови на доградњи са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом
Геронтолошког центра "Срем".
број набавке 404-135/18-IV**

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
Адреса	Главна 107, Рума
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	www.ruma.rs
Врста Наручиоца	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Врста поступка	Отворени поступак
Број одлуке о измени уговора	404-135-35/18-IV
Датум одлуке о измени уговора	13.06.2019.године

2. Предмет јавне набавке, природа и обима радова, место извршења радова, основна обележја радова и назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке број 404-135/18-IV су РАДОВИ- Радови на доградњи са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом Геронтолошког центра "Срем".ОРН: 45262700, 45420000, 45454000,45350000

Технички опис радова исказан је у обрасцу структуре цене у конкурсној документацији.
Место извршења радова: Општина Рума, Геронтолошки центар "Срем"

3. Првобитна вредност уговора: 97.765.984,34 динара без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора: 97.765.984,34 динара без ПДВ-а

5.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 21. став 3. основног уговора број 404-135-31/18-IV од 18.12.2018.године
Извођач радова група понуђача чији је носилац ГАТ ДОО НОВИ САД са седиштем у Новом



Саду ул. Булевар ослобођења бр. 30а, ПИБ100447637 кога заступа директор Дејан Слијепчевић доставио је допис број 404-135-33/18-IV од 10.06.2019.године којим захтева продужење рока за извршење радова због лоших временских прилика и успорене динамике иселења корисника.

Наручилац је уз сагласност Надзорног органа број 404-135-34/18-IV од дана 12.06.2019.године прихватио образложење Извршиоца и донео одлуку да у складу са чланом 21. основног уговора продужи рок извршења уговорених радова пројектовања дефинисаних чланом 5. основног уговора за 45 календарска дана колико трају наведене околности (25 календарских дана због временских прилика и 20 календарских дана због успорене динамике иселења корисника)

Прилог-извод из конкурсне документације модел уговора члан 21. на странама 47/172 и 48/172:

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) хитне неподвижене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
- 6) неподвижене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК

ДУШАН ЉУБИШИЋ

М.П.



ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА