



На основу члана 115.став 2.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"број 124/12, 14/15 и 68/15) НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЗА ЈН ОП - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (изградња објекта Коцкица 2 УПВО Полетарац Рума, кружне раскрснице на путу према Вогњу, реконструкција улице 15. маја и других пројеката саобраћајница са инфраструктуром, пројекте јавне расвете, спортских терена, објеката и сл.)

број набавке 404-123/18-IV

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
Адреса	Главна 107, Рума
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	www.ruma.rs
Врста Наручиоца	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Врста поступка	Отворени поступак
Број одлуке о измени уговора	404-123-28/18-IV
Датум одлуке о измени уговора	10.06.2019.године

2. Предмет јавне набавке, природа и обима радова, место извршења радова, основна обележја радова и назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке број 404-123/18-IV су услуге- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (изградња објекта Коцкица 2 УПВО Полетарац Рума, кружне раскрснице на путу према Вогњу, реконструкција улице 15. маја и других пројеката саобраћајница са инфраструктуром, пројекте јавне расвете, спортских терена, објеката и сл.): ОРН:71322000

Технички опис услуга исказан је у оквиру пројектних задатака у прилогу 3 конкурсне документације.Место извршења услуга:Општина Рума

3. Првобитна вредност уговора: **12.470.000,00 динара** без ПДВ-а



4. Измењена вредност уговора: **12.470.000,00 динара** без ПДВ-а

5.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 7. основног уговора број 404-123-16/18-IV од 17.12.2018.године Извођач услуга група понуђача чији је носилац **АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ДОО**, Др Ђорђа Јоановића 4, Нови Сад, матични број 20734639, шифра делатности 7112, ПИБ 107062214, коју заступа Директор, Драгомир Радовановић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) доставио је допис 404-123-26/18-IV од 07.06.2019.године којим захтева продужење рока за извршење услуга из разлога штрајка запослених у РГЗ . Такође, Извршилац је доставио допис под бројем 404-123-27/18-IV од 07.06.2019.године којим захтева продужење рока због нерешених имовинско правних односа за парцеле за које се ради пројектна документација те им није могуће издати Решење о грађевинској дозволи.

Наручилац је прихватио образложење Извршиоца и донео одлуку да у складу са чланом 7. основног уговора продужи рок извршења уговорених услуга пројектовања дефинисаних чланом 6. основног уговора и чланом 2. Анекса I и чланом 2. Анекса II а за израду пројектно техничке документације за Улице 15. маја и 15. августа и то за 30 календарска дана колико трају наведене околности. Чланом 2. основног уговора дефинисане су обавезе Извршиоца које подразумевају и сарадњу са РГЗ-ом. Такође, Наручилац продужава рок за израду пројектно техничке документације за изградњу инфраструктуре у продужетку Добровољачке улице за 90 календарских дана, Наручилац чека да наступи правоснажност Решења о експропријацији како би се могло наставити исходавање грађевинске дозволе.

Прилог-извод из конкурсне документације модел уговора члан 7. на странама 53/70:

Извршилац услуге има право да захтева продужење рокова за израду пројектно документације која је предмет овог уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца у достављању података или у случају ванредних догађаја који се нису могли предвидети (елементарне непогоде, временске прилике и услови који немају карактер ванредних прилика а које онемогућавају извршење уговорене услуге за време док трају те прилике и услови) као и због промењених околности на страни обе уговорне стране био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

Уговорне стране ће продужење рока одредити према трајању и врсти сметње закључењем анекса овог уговора.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК

ДУШАН ЉУБИШИЋ

М.П.

