немачка
сарадња
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНЕ

Sprovedeno od strane:

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

САДРЖАЈ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 2
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 3
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ РУМА 4
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 4
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 5
РАДНА АНГАЖОВАНОСТ И ЗАРАДЕ 5
ПРИВРЕДНЕ ОСОБЕНОСТИ 8
ИНВЕСТИЦИЈЕ 9
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 13
СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА 18
МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПКИ 21
ЗАДАЦИ И ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 21
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 21
СМЕРНИЦЕ 22
ПРОЈЕКТНИ ФОРМУЛАР 22
ОЦЕНА, БОДОВАЊЕ И РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА 23
ОПШТИНСКЕ ФИНАНСИЈЕ 23
ПРОЈЕКЦИЈА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНЕ 23
ОЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ 26
КАПИТАЛНИ БУЏЕТ 28
ПРИКАЗ ПРОЈЕКАТА 35
ПРОЈЕКТИ ПРЕМА НОСИОЦИМА И ОБЛАСТИМА 35
ПРИОРИТЕТНИ ПРОЈЕКТИ 36
ПРОЈЕКТИ НАЈВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ 36
Прилог 1: Решење о образовању Тима за израду ПКИ 37
Прилог 2: Решење о образовању Радне групе израду ПКИ 39
Прилог 3: Одлука о доношењу смерница за израду ПКИ 41
Прилог 4: Пројектни формулар 44
Прилог 5: Образац са критеријумима за оцењивање капиталних пројеката 45
Прилог 6: Листа пројеката 47

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Општина:	Општина Рума
Адреса: **Телефон:** **Факс:** **Е-маил:**	Главна 155, 22400 Рума 022/431-015 022/474-960 ruma.razvoj@gmail.com
Назив документа:	План капиталних инвестиција Општине Рума за период 2018-2022. године
Председник општине:	Слађан Манчић
Тим за израду документа:	1. Слађан Манчић - председник Општине Рума 2. Душан Љубишић - начелник Општинске управе 3. Драган Косановић - шеф Одељења за локални економски развој 4. Биљана Дамљановић - шеф Одељења за финансије, привреду и пољопривреду 5. Тања Дробац - шеф Одељења за урбанизам и грађење 6. Владислава Стаменовић - директор ЈКП "Паркинг и инфраструктура" 7. Рада Маравић - директор ЈП "Гас" 8. Драган Панић - директор ЈП "Комуналац" 9. Слободан Станић - директор ЈП "Водовод" 10. Срђан Николић - директор ЈП "Стамбено" 11. Милка Павловић - директор ЈУП "План"
Радна група за израду документа:	1. Јасмина Стојанац Зорић - саветник у Одељењу за локални економски развој 2. Татјана Ковачевић - саветник у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду 3. Ива Гршић - шеф Одсека за спровођење обједињене процедуре у Одељењу за урбанизам и грађење 4. Живан Михајловић - руководилац сектора грејања у ЈП "Стамбено" 5. Славољуб Марђелошки - технички руководилац у ЈП "Водовод" 6. Тања Ковачевић - планер-архитекта у ЈУП "План" 7. Небојша Костић - самостални стручни сарадник у ЈКП "Паркинг и инфраструктура" 8. Бранко Јовичић - технички директор ЈП "Комуналац".
Техничка подршка:	1. Аница Миленковић - ГИЗ, пројектни менаџер 2. Вељко М. Мијушковић - ГИЗ, национални консултант

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Сврха израде Плана капиталних инвестиција Општине Рума за период 2018 - 2022. године (у даљем тексту: ПКИ) јесте да се на благовремен, систематичан и организован начин определе инвестициони приоритети и да се припреме општинска средства намењена за пласман у различите капиталне пројекте, попут инфраструктурних, привредних и пројеката везаних за јавне објекте и опрему. ПКИ уз одређене модификације, прати методологију и садржинску структуру претходног Плана капиталних инвестиција Општине Рума за период 2013 - 2017. године. На тај начин је омогућен континуитет у начину израде овог документа, што олакшава активности око његове даље примене.

Важно је напоменути да се приликом припреме ПКИ водило рачуна да се ПКИ усклади са осталим релевантним стратешким документатима, пре свега са Стратегијом одрживог развоја Општине Рума, узимајући у обзир реалне финансијске могућности за реализацију капиталних пројеката.

Предвиђено је да пројекти који су део ПКИ могу, поред општинског буџета, бити финансирати и из других извора: програма Владе Републике Србије, програма Владе АП Војводине, кредита за развој, донација, партнерстава јавног и приватног сектора и слично.

Основу за одабир пројеката за ПКИ чине три критеријума:

- да је пројекат од општег интереса,
- да пројекат није мање вредности од 50.000 евра (тј. 6.000.000 РСД) и
- да је минимални период реализације пројекта 2 године.

Будући да је реч о ПКИ који третира период од пет година, за сваку годину засебно формира се тзв. годишњи капитални буџет, који се односи на прву наредну годину и чија је сврха да омогући адекватан баланс између текућег одржавања и побољшања постојеће инфраструктуре и нових инвестиција. Стога је предвиђено да се сваке године спроводи ревизија и допуна ПКИ.

Процес израде ПКИ започет је доношењем Решења о образовању Тима за израду ПКИ и Радне група за израду ПКИ. Задатак чланова Тима био је да донесу неопходне одлуке, пруже подршку реализацији методологије и координирају и прате процес израде, а задатак чланова Радне групе био је да прикупе неопходне податке, израде нацрт ПКИ, израде Капитални буџет и изврше неопходно саветовање на тему о уношењу података и инвестиционом извештавању. Након тога су донете су и Смернице за израду ПКИ чиме су дефинисани основни циљеви и правци израде ПКИ.

ПКИ припреман је уз подршку пројекта “Унапређење управљања земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији”, који је део немачко-српске развојне сарадње и кога спроводи немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Пројекат се спроводи у периоду од 2016 - 2018.године, а главни циљ је јачање урбаног и руралног развоја кроз ефикасно управљање земљиштем на националном и локалном нивоу.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ РУМА

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Општина Рума има одличан географски и геостратешки положај. Налази у средишту Срема смештеног између Дунава и Саве, у подножју Фрушке Горе. По површини која износи 582 km², Општина Рума заузима тринаесто место у Војводини.

Од главног града Републике Србије - Београда, удаљена је око 50 km, а од главног града АП Војводине -Новог Сада 35 km. Наслања на магистралну пругу Београд - Загреб и на магистрални пут М-21 Нови Сад - Шабац. Од Аутопута Е-70 удаљена је шест, а од реке Саве око десет километара. Аеродром Никола Тесла налази се на само 35 km од Општине Руме. Коридор 10 повезује Руму са Хрватском, Словенијом и целом западном Европом, са једне стране, и са Македонијом, Бугарском и Грчком, са друге стране. Кроз Општину Рума пролази 45-ти упоредник, уз удаљеност од 15-ак километара западно од 20-тог меридијана. Центар града Рума се налази позициониран на 111m надморске висине.

Према резултатима последњег пописа становништва из 2011. године, на територији Општине Рума живи 54.141 становник, од чега у самом граду живи 30.076 становника, а остало становништво насељава 16 сеоских насеља. У односу на податке претходног пописа становништва из 2002. године, приметан је пад броја становника од око 9,8%, што прати тренд негативне стопу раста становника на националном нивоу.

Општина Рума пружа висок квалитет живота својим грађанима. У општини постоје предшколске установе, 12 основних школа и 4 средње школе. У општини је обезбеђена квалитетна здравствена и социјална заштита, адекватни културни и туристички садржаји, као и висок ниво безбедности. Све то проистиче из стабилне привреде и организоване и модерне локалне самоуправе.

Слика 1: Положај општине Руме на мапи Републике Србије

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

Према Стратегији одрживог развоја Општине Рума за период од 2015. до 2020. године, основни стратешки циљеви Општине Рума су:

- **експанзиван економски развој** (привлачење и подстицај развоју инвестиција, подршка развоју предузетништва и локалног привредног сектора, развој пољопривреде и рурални развој, развој туризма),
- **заштита животне средине** (израда просторних и урбанистичких планова, развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре, енергетска ефикасност, уређење водотокова, еколошка едукација становништва),
- **унапређење друштвених делатности** (унапређење социјалне и здравствене заштита и система образовања, културе, услова за спорт и рекреацију, система безбедности, омладинске политике, механизама за подршку цивилном сектору) и
- **ефикасност локалне самоуправе** (ефикасна локална администрација и људски ресурси).

Поред претходно наведеног, кључни приоритети развоја Општине Рума су изградња, инфраструктурно опремање и промоција индустријских зона, подстицање општег предузетништва, омладинског предузетништва и слично.

РАДНА АНГАЖОВАНОСТ И ЗАРАДЕ

Гледано са аспекта радне агажованости становништва, односно укупне стопе незапослености, Општина Рума има одличне резултате у поређењу са другим упоредивим општинама. Од укупно 3.833 незапослена лица (2.002 лица су жене, 1.831 мушкарац), 654 лица су корисници новчано-социјалне помоћи (321 жена и 333 мушкарца), а 59 лица су инвалиди рада (39 мушкараца и 20 жена). У старосном добу од 50 до 65 година (849 мушкараца и 686 жена) налази се 1.535 лица. Изузимајући те категорије, број реално незапослених, радно способних лица, је знатно мањи и износи 1.585. Овај податак Општину Рума сврстава у једног од националних рекордера у погледу ниске стопе незапослености локалног становништва.

Детаљнији подаци о укупном броју запослених и регистрованој запослености по секторима делатности приказани су у Табелама 1 и 2.

Табела 1: Регистрована запосленост, годишњи просек у 2016. год.

Регион/ област/ општина	Укупно	Запослени у правним лицима	Приватни предузетници	Регистровани пољопривредници	Број запослених на 1000 становника	
					Укупно	Запослени у правним лицима
Република Србија	2.009.785	1.597.366	323.313	89.106	285	226
Регион Војводине	511.313	403.652	82.749	24.912	272	215
Сремска област	79.362	61.363	14.056	3.943	262	203

Општина Рума	12.822	9.581	2.515	726	245	183

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017.

Табела 2: Регистрована запосленост по секторима делатности, годишњи просек у 2016 год.

Опис	Република Србија	Регион Војводине	Сремска област	Општина Рума	Структура запослених у општини Рума (%)
Укупно	1.920.679	486.401	75.419	12.096	94,3% (5,7% чине регистровани пољопривредници)
Пољопривреда, шумарство и рибарство	33.313	19.026	2.517	422	3,3
Рударство	24.169	2.342	85	1	0,0
Прерађивачка индустрија	393.906	120.655	24.626	4.752	37,1
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром	30.533	6.028	706	233	1,8
Снабдевање водом и управљање отпадним водама	33.970	9.479	1.284	237	1,8
Грађевинарство	88.127	19.674	2.817	613	4,8
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила	324.603	84.097	14.188	1.818	14,2
Саобраћај и складиштење	113.161	28.543	6.059	775	6,0
Услуге смештаја и исхране	67.902	14.922	2.039	277	2,2
Информисање и комуникације	55.507	11.571	855	101	0,8
Финансијске делатности и делатност осигурања	44.524	9.997	869	131	1,0
Пословање некретнинама	5.565	1.228	117	5	0,0
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности	91.527	19.432	2.248	274	2,1
Административне и помоћне услужне делатности	85.324	16.817	1.295	116	0,9
Државна управа и обавезно социјално осигурање	158.859	28.206	4.422	560	4,4

Образовање	138.473	35.924	4.311	711	5,5
Здравствена и социјална заштита	159.535	41.821	5.023	738	5,8
Уметност, забава и рекреација	32.613	7.310	767	140	1,1
Остале услужне делатности	39.066	9.329	1.191	194	1,5

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017.

Највећи број запослених лица ради у сектору прерађивачке индустрије (4.752 лица), затим следе трговина на велико и мало и поправка моторних возила (1.818 лица) и саобраћај и складиштење (775 лица).

У Табелама 3 и 4 су наведени подаци из децембра 2017. године, који приказују структуру незапослених лица у Оштини Рума, као и просечне бруто и нето зараде у компарацији са истим подацима на нивоу округа, покрајине и републике.

Табела 3: Структура незапослених лица, стање 31.12.2016. год.

Регион/ област/ општина	**Укупно**	**Први пут траже запослење**		**Без квалификација**		**Жене**		**На 1 000 становника**
		Свега	**%**	**Свега**	**%**	**Свега**	**%**	
Република Србија	679.125	214 769	31,6	214 226	31,5	349 962	51,5	96
Регион Војводине	160.557	47 233	29,4	61 835	38,5	80 138	49,9	85
Сремска област	22.066	6 665	30,2	9 033	40,9	10 949	49,6	73
Општина Рума	5.161	1 745	33,8	2 378	46,1	2 632	51,0	99

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017. год

Табела 4: Просечне зараде по запосленом према статистичким територијалним јединицима, децембар 2017. год.

Регион/ област/ општина	**Просечне зараде**				**Просечне зараде без пореза и доприноса**			
	РСД		**Номинални индекси**		**РСД**		**Номинални индекси**	
	XII 2017	**I-XII 2017**	**XII 2017 / XI 2017**	**I-XII 2017 / I-XII 2016**	**XII 2017**	**I-XII 2017**	**XII 2017 / XI 2017**	**I-XII 2017 / I-XII 2016**
Република Србија	74.887	65.976	114,1	103,9	54.344	47.893	114,2	103,9
Регион Војводине	75.848	63.726	119,0	103,6	54.926	46.215	118,9	103,5
Сремска област	71.088	58.732	121,4	104.3	51.571	42.619	121,4	104,2

Општина Рума	59.363	52.755	112,0	103,9	42.895	38.217	111,7	103,8

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017

Према подацима Републичког завода за статистику, у 2017. години је просечна нето зарада у Републици Србији износила 47.893 РСД, док је у Општини Рума она била нешто нижа, 38.217 РСД. Општину Рума одликује све већи привредни раст, економски развој, привлачење све већег броја инвеститора, те се може очекивати тенденција пораста наведених показатеља (запослености, зарада) у наредном периоду.

ПРИВРЕДНЕ ОСОБЕНОСТИ

Постоји више фактора који стварају повољну пословну климу за привредни развој Општине Рума. Реч је о одличном географском и геостратешком положају, уз адекватну удаљеност у односу на тржиште, квалитетно постављеној инфраструктури, конкурентној радној снази, као и развијеним институционалним капацитетима.

Погодан географски положај доприноси и постојању значајних површина пољопривредног земљишта највишег квалитета. Иако се пољопривреда сматра најразвијенијом делатношћу општине, заступљене и друге привредне гране: индустрија коже, гуме и обуће, грађевинског материјала, метална, графичка и прехрамбена индустрија, саобраћај, трговина, занатсво и угоститељство.

Уважавајући последње доступне податке Агенције за привредне регистре из 2017. године, може се навести да у Општини Рума послује 512 предузећа, при чему су у укупном броју: 92,01% мала предузећа, 5,76% средња предузећа и 2,33% велика предузећа. На територији Општине Рума регистровано је и 1.683 предузетничких радњи. Према истом извору по секторима делатности Општине Рума најбројнија су предузећа у области трговине (40%), затим прерађивачке индустрије (19%), пољопривреде (11%), грађевинарства (9%), саобраћаја, складиштења и веза (8%).

Табела 5: Структура предузећа класификованих према величини,2017. год.

Врста предузећа	Учешће у укупном броју продузећа (%)
Велика (>250 радника)	2.33
Средња (50-250 радника)	5.76
Мала (<50 радника)	92.01
Укупно	100

Извор података: Агенција за привредне регистре, 2017. год.

Табела 6: Структура предузећа класификованих према секторима, 2017. год.

Опис	Број
Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда	58
Рибарство	0
Вађење руда и камена	1
Прерађивачка индустрија	75
Производња и снабдевање енергијом, гасом и водом	2
Грађевинарство	34
Трговина на велико и мало и оправка моторних возила	180
Хотели и ресторани	5
Саобраћај, складиштење и везе	38
Финансијско посредовање	6
Послови са некретнинама и изнајмљивањем	38
Образовање	26
Здравствени и социјални рад	6
Остале комуналне, друштвене и личне услуге	6
Без ознаке	37
Привредна друштва - укупно	512

Извор података: Агенција за привредне регистре, 2017. год.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Нове инвестиције доприносе отварању нових радних места, смањењу стопе незапослености, привредном и економском развоју општине. Последњих година Општина Рума била је један од рекордера у погледу атрактивности за инвеститоре и привлачења инвестиција. Структура директних страних улагања, али и улагања из домаћих извора, показује да је најзаступљенији производни сектор.

У наредној табели приказан је преглед инвестиција у приватном сектору у периоду 2008-2017. године, по пореклу, врсти делатности, години инвестирања и типу инвестиције. Највише је домаћих инвестиција, али је приметан и интерес страних компанија, нарочито из ЕУ. Интересантно је и то што у Општину Рума улажу и компаније из далеких земаља, као што је Кина и Непал.

Табела 7: Најважније инвестиције у приватном сектору у периоду 2008 - 2017. године

Р.бр.	Назив компаније	Земља порекла	Делатност	Година инвестирања	Тип инвестиције
1	Andrić Company	Србија	Производња светлећих реклама	2008.	Greenfield
2	ICM electronics	Србија	Роботика	2008.	Greenfield
3	Румекон	Србија	Производња металних производа	2009.	Greenfield
4	Ораго Термо-Т	Словенија	Резање и обрада дрвета	2009.	Greenfield
5	Сагал	Србија	Производња парадајза, поврћа, увоз и извоз воћа и поврћа	2009.	Greenfield
6	Европаркети	Србија	Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа	2010.	Brownfield
7	Cablex-S Group	Словенија	Производња осталих елекронских и електричних проводника и каблова	2011.	Brownfield
8	Фриго Жика Соко	Србија	Производња термичких и расхладних уређаја	2011.	Greenfield
9	Англер	Србија	Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа	2011.	Greenfield
10	Млинотест-С	Србија	Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна	2011.	Brownfield
11	Albon	Велика Британија	Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила	2012.	Greenfield
12	Adriana.tex	Италија	Производња купаћих костима	2012.	Greenfield
13	Инсерт	Србија	Производња обуће	2012.	Greenfield
14	Capital Group	Србија	Производња осталих одевних предмета и прибора	2012.	Greenfield
15	Matis Mebl	Србија	Производња осталог намештаја	2012.	Greenfield
16	Donerra	Србија	Гајење јабучастог и коштичавог воћа	2012.	Greenfield
17	Fixa Shoes	Италија	Производња обуће, спољна и унутрашња трговина	2013.	Greenfield
18	Luxury Tannery	Француска	Штављење и дорада коже, дорада и бојење крзна	2013.	Brownfield
19	Hutchinson	Француска	Производња црева за расхладне уређаје за ауто индустрију	2015.	Greenfield
20	HealthCare Europe	Кина Данска	Производња артикала од меморијске пене	2015.	Greenfield
21	Mitas-Trelleborg	Шведска	Производња гума за	2015.	Brownfield

			пољопривредну механизацију свих типова и величина		
22	CG Food Europe	Непал	Производња нудли, супа и других врста тестенина	2017.	Greenfield
23	La Linea Verde	Италија	Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа	2017.	Greenfield

Извор података: евиденција Општине Рума

Велики је значај и јавних инвестиција у протеклом периоду са циљем унапређења инфраструктуре. У наредној табели дат је приказ најзначајнијих улагања у израду планских докумената и инфраструктурне пројекте.

Табела 8: Најважније инвестиције у јавном сектору у периоду 2015 - 2018. године

Капиталне инвестиције	Период реализације	Извор финансирања	Износ инвестиције
План генералне регулације Руме	2015.	буџет општине	8.400.000,00
Радна зона Румска петља-гасна мрежа и саобраћајнице	2015.	примања од домаћих задуживања	37.154.346,57
Изградња инфраструктуре у улици Мише Убоје	2015.	буџет општине	38.997.867,69
Изградња саобраћајница око базена	2015.	буџет општине	17.908.066,89
Изградња саобраћајница у радној зони блок 3-12-1 Румен	2015.	буџет општине	8.718.609,84
План генералне регулације насеља Буђановци	2016.	буџет општине	6.000.000,00
План детаљне регулације Руме	2016.	буџет општине	9.236.000,00
Издградња инфраструктуре у улици Вељка Дугошевића у Руми	2016.	буџет општине	17.199.598,08
Уређење каналске мреже	2016.	буџет општине	8.000.000,00
Пројектовање инфраструктуре у улицама и насељима и других објеката	2016.	буџет општине	10.008.579,60
Изградња истражно-експлоатационог бунара ИЕБ-13/2015 на изворишту "Фишеров салаш" ЈП Водовод Рума	2016.	буџет општине и трансфери од других нивоа власти-АП Војводина	9.988.920,00 (3.320.920,00 + 6.668.000,00)
Изградња прве фазе саобраћајнице 3 и фекалне канализације отпадних вода у радној зони "Румска петља"	2016-2018.	буџет општине	15.768.449,91
Изградња инфраструктуре у улици 7. Војвођанске бригаде у Руми	2017.	буџет општине	5.996.371,20
Санација дела саобраћајница у насељу Буђановци	2017-2018	буџет општине и трансфери од других	55.990.212,65 (9.932.663,73 +

		нивоа власти-АП Војводина	46.057.548,92)
Пешачко-бициклистичка стаза Жарковац-Путинци	2017-2018.	буџет општине	11.995.200,00
Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон	2017-2018.	трансфери од других нивоа власти-АП Војводина	99.910.142,20
Реконструкција Главне улице од улице 27. октобра до Змај Јовине улице у Руми	2018.	буџет општине и трансфери од других нивоа власти	170.829.287,95 (40.398.115,49 + 130.431.172,46)
Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља	2018.	трансфери од других нивоа власти-АП Војводина	45.005.100,00

Поред општих предности за инвестиције у Србији (образована и јефтина радна снага, бесцарински извоз у земље југоисточне Европе и Русије, стратешки географски положај и релативно ниска стопа пореза на добит од 15%), као и мера подршке које се спроводе на националном нивоу, постоје и посебне погодности за улагање у Општину Рума.

Према подацима Водича за инвеститоре Општине Рума поменуте погодности се огледају у следећим:

- стратешки положај општине Рума - удаљеност од Београда 50 km, од Новог Сада 35 km и од аеродрома “Никола Тесла“ 35 km,
- добра инфраструктурна и саобраћајна повезаност - Аутопут Е-70 и железничка пруга (коридор 10) се налазе на периферији града, Општина Рума се наслања на магистрални пут М-21 Нови Сад-Шабац,
- близина тржишта земаља региона - Хрватска, Босна и Херцеговина, Мађарска, Румунија,
- конкурентна и квалификована радна снага,
- политичка стабилност,
- велики просторни потенцијал за прилив нових страних директних инвестиција - 2000 ha расположивог земљишта као потенцијалних радних зона,
- усвојена планско-техничка документација - Генерални план Руме, планови генералне пегулације за остала насељена места Општине Рума,
- конкурентне цене - ниске накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта, комуналне, локалне таксе,
- институционална подршка за инвеститоре - Општински услужни центар, Одељење за локални економски развој,
- убрзана процедура издавања грађевинских дозвола и
- велики потенцијал за улагање у области туризма.

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће "Комуналац"

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми је по свом статусу јавно предузеће основано ради обављања комуналних делатности од општег интереса за све грађане и привреду: одржавање чистоће одношењем смећа и чишћењем јавних површина, сахрањивање и одржавање гробља, подизање и одржавање зелених површина, димничарске услуге, одржавање пијаце и вашара и услуге зоохигијене и хватања и збрињавања паса и мачака луталица.

Поред ових основних делатности које су од виталног значаја за одвијање привредних активности и живота у насељима, ЈП „Комуналац“ у Руми обавља и делатности чија се валоризација постиже на тржишту у условима слободне конкуренције. Делатности оваквог карактера су: изградња и одржавање зелених површина, прикупљање и прерада секундарних сировина, расадничка производња украсног дрвећа и шибља и производња и продаја цвећа, продаја погребне опреме и реквизита, каменорезачка делатност.

Предузеће је организовано на следећи начин:

1. Сектор техничке оперативе,
   - Радна јединица „Чистоћа“
   - Радна јединица „Гробље“
   - Радна јединица „Зеленило“
   - Зоохигијеничарска служба са прихватилиштем
   - Служба пијаце и вашара
   - Техничка служба
2. Сектор финансијског, књиговодственог и рачуноводственог пословања,
3. Сектор набавке и наплате и
4. Сектор општих послова.

Радом јединица наведених у организационој структури предузећа, руководе руководиоци радних јединица у Служби, односно руководиоци сектора које именује директор предузећа.

План рада и развоја предузећа је у складу са оријентацијом ка модерној и тржишној усмерености у пружању комуналних услуга. Циљ предузећа је да се увећа ефикасност обављања послова у комуналним делатностима, да се побољша квалитет и повећа обим понуде комуналних услуга, као и да сви расположиви ресурси дају оптималне економске ефекте.

Јавно предузеће "Стамбено"

ЈП '“Стамбено“' основала је СО Рума ради обављања енергетске делатности производње и снадбевања топлом водом и паром на територији Општине Рума. Сем ове делатности ЈП „Стамбено'“ Рума врши послове везане за област колективног становања, одржавање стамбених зграда и станова, укњижбе појединих делова зграда као и остале сродне послове из ове области.

Производни систем обухвата 1 парни и 12 топловодних котлова. Могућност укупне продукције паре и топле воде за потребе даљинског снабдевања топлотном енергијом износе 28 MW.

На дистрибутивни систем прикључено је 1.710 станова што чини 18,5% домаћинстава у граду, односно 75.000 m^2, а поред тога предузеће загрева и културне, спортске, привредне и пословне објекте којих је укупно 180, односно 15.000 m^2.

Јавно предузеће "Гас - Рума"

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса ЈП „Гас - Рума“ основано је одлуком Скупштине општине Рума 25. новембра 1994. године, а почело је са радом 01. јануара 1995. године.Основна делатност ЈП „Гас - Рума“ је дистрибуција природног гаса у насељима општине Рума и општине Ириг.

Друга важна делатност ЈП „Гас - Рума“, која у основи произилази из основне делатности, јесте развој и изградња гасовода на укупном дистрибутивном подручју где обавља делатност дистрибуције природног гаса.

Остале делатности (малопродаја гасне опреме, пројектовање и изградња кућних гасних инсталација, пројектовање и изградња дистрибутивне гасне мреже, пројектовање и изградња разводног челичног гасовода, сервис и уградња гасних трошила и друго) у потпуности су у функцији основне делатности кад је у питању квалитет, безбедност и поуздан рад елемената гасоводног система укључујући и унутрашње инсталације потрошача и гасна трошила.У периоду од 1995. године, закључно са радовима изведеним у 2017. години, изграђен је гасовод у дужини око 534km, са 8.087 гасних прикључака, а гас троши 7.183 потрошача.

ЈП „Гас-Рума“ је енергетски субјект који поседује 3 лиценце, издате од АЕРС-а, за обављање следећих делатности:

1. лиценцу за обављање дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса,
2. лиценцу за обављање јавног снабдевања природним гасом и
3. лиценцу за обављање снабдевања природним гасом.

Јавно предузеће "Водовод"

Основна делатност Јавног предузећа „Водовод“ – Рума је производња и дистрибуција воде и одвођење и пречишћавање отпадне воде.

Ј.П. “Водовод“ Рума снабдева водом поред Општине Рума и Општину Ириг. На централни систем водоснабдевања прикључена су поред Руме и насеља у Општини Рума: Стејановци, Вогањ, Павловци, Мали Радинци, Жарковац, Путинци, Доњи Петровци, Краљевци и Буђановци. Ј.П. “Водовод“ одржава и шест локалних водовода на територији Општине Рума и то у насељима: Добринци, Хртковци, Никинци, Платичево, Витојевци-Грабовци и Кленак.

У Општини Ириг на централни систем водоснабдевања прикључена су насеља Ириг, Врдник и Ривица. На територији Општине Ириг Ј.П. “Водовод“ одржава и два локална водовода Крушедол-Крушедол Прњавор и Шатринци-Добродол. Локални водоводи за насеља Јазак и Нерадин-Гргетег су у изградњи.

Централни систем водоснабдевања има два изворишта: "Сава I" Јарак и на локацији "Фишер салаш" где се налази и постројење за кондиционирање воде "Фабрика воде". Циљ је обједињавање система водоснабдевања на територији Општине Рума, изградњом цевовода и повезивањем локалних водовода у јединствен систем водоснабдевања у сврху квалитетнијег, сигурнијег и рационалнијег газдовања водама.

Дневно се произведе и испоручи потрошачима 17.500 m3 воде, а од те количине 30% се испоручи Општини Ириг, док је укупна годишња производња воде око 5.800.000 м3 од чега се око 3.800.000 м3 годишње фактурише. Остало су губици. Укупна дужина водоводне мреже по граду и насељеним местима је 500 km. Укупан број водомера у водоводној мрежи је 24.688 од чега 350 је за вишестамбене објекте, а 2118 водомера је за привредне субјекте.

Поред водоснабдевања Ј.П.“Водовод“ Рума одржава 100 км фекалне канализационе мреже на територији Руме и пречистач отпадних вода који је тренутно ван функције.

Јавно комунално предузеће "Паркинг и инфраструктура"

Јавно комунално предузеће "Паркинг и инфраструктура Рума је правни следбеник Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Руме" Рума односно претходно Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Рума које је основано Одлуком оснивача - Скупштине Општине Рума још 1996. године.

Јавно комунално предузеће "Паркинг и инфрастуктура" Рума је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно зарад:

- управљања јавним паркиралиштима и обезбеђивања услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и због послова уклањања и премештања паркираних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа,
- обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта , припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Рума и припрема и израда програма давања у закуп грађевинског земљишта,
- управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Рума којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и припрема и израда средњорочних и годишњих програма управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и
- управљања непокретностима у јавној својини општине Рума (земљиште, пословни и стамбени простор и зграде и површине јавне намене), припрема и израда програма управљања пословним простором односно спровођење стручних, административних и техничких послова у поступку управљања и располагања непокретностима у јавној својини Општине.

Јавно комунално предузеће у име и за рачун општине као оснивача врши техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове:

- у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као и прибављање грађевинског земљишта, припрема уговоре о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта,
- обавља стручне послове на припремању документације за покретање и вођење поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења планираној намени,
- врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове на управљању пројектима које обухвата послове управљања финансијама, временом и квалитетом, заштитом животне средине и безбедности и здравља,
- води и ажурира информациону основу о објектима и грађевинском земљишту (преглед локација према намени, зонирање, планска документација, опремљеност локације и др.),
- врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта, обрачун накнаде за употребу јавног пута и других накнада,
- врши поверене послове на управљању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева и улица, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима и улицама што обухвата следеће послове: заштита општинских и некатегорисаних путева; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева; уступање радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева; означавање општинских и некатегорисаних путева и вођење евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за те путеве,
- врши поверене послове одржавања бициклистичких стаза и аутобуских стајалишта, саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне), организовање чишћења снега и леда са коловоза општинских и некатегорисаних путева и улица и вршење других послова у надлежности управљача пута,
- управља пословним простором у јавној својини општине, које обухвата формирање и вођење базе података о пословном простору, спровођење свих административних и финансијских послова у поступку давања у закуп пословног простора у своје име а за рачун општине, припрема свих аката о давању у закуп пословног простора односно престанку права закупа као и одржавање пословног простора,
- управља јавним паркиралиштима и обезбеђује услове за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и послове уклањања и премештања паркираних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа, припрема предлоге водних аката у складу са законским прописима за потребе општине,
- обавља послове стручног надзора код изградње, при реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објеката комуналног система за општину и друге субјекте, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта, заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних објеката и површина (тротоари, стазе, тргови, платои, фонтане и сл.),
- организује израду техничке документације и техничке контроле и

- обавља све стручне, административне и техничке послове у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности.

Јавно комунално предузеће је организовано у организационе групе - техничка група, финансијско-књиговодствена група и правно-административна група која послује као јединствена целина. Јавно комунално предузеће није више индиректан корисник буџетских средстава и послује на тржишту. Од укупног броја запослених 60% има високу школску спрему што гарантује висок квалитет и ниво услуге коју предузеће може да пружи. Јавно комунално предузеће је на услузи свим грађанима, привредним субјектима и потенцијалним инвеститорима.

Јавно урбанистичко предузеће "План"

Јавно урбанистичко предузеће "План" Рума је правни следбеник урбанистичких предузећа која су постојала у претходном периоду под различитим називима, почевши од 1959. године.

Данас предузеће обавља послове из делокруга делатности за које је регистровано применом законских и других прописа у првом реду Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14).

ЈУП "План" је организован у циљу трајног обављања стручних и техничких послова просторног и урбанистичког планирања пре свега за Општину Рума. Послови из делокруга делатности су од значаја за рад локалне самоуправе, а састоје се од праћења и анализирања промена у простору, формирања базе података, односно информационе основе о простору, израде претходних студија и анализа неопходних за израду урбанистичких планова, израде просторних и урбанистичких планова за просторну организацију и уређење насеља, са циљем допуне постојећих и стварања нових урбаних вредности очувања природних и створених вредности, те усклађене изградње и уређења простора.

ЈУП "План", за потребе Општинских управа Рума и Ирига, обавља послове урбанистичке регулативе кроз израду урбанистичких услова који су основ за издавање Информације о локацији, Локацијских услова, врши техничке прегледе изграђених објеката физичких лица, пружа стручну помоћ органима Општинској управи и Комисијама за планове.

Предузеће обавља послове и на територији других општина, пре свега израде урбанистичке документације, урбанистичко-техничке документације, анализе простора и конултативне услуге.

Референца предузећа је обимна и чини 434 израђених Урбанистичких планова, без урбанистичко-техничких докумената и студија, закључно са данашњим датумом. Предузеће је добило Велику награду 11. Салона урбанизма 2002. године у Крагујевцу, као и друге награде и признања за израђену планску документацију и урбанистичко-техничку документацију.

За потребе правних и физичких лица израђују се урбанистички технички документи: урбанистички пројекти, пројекти парцелације и препарцелације и пројекти исправке граница суседних парцела. Такође се израђују и геодетски елаборати и врше обележавања у сврху формирања грађевинских парцела, уређење локација и утврђивање услова изградње за

комплексније објекте, израђују планови етажних делова зграда за потребе укњижбе етажне својине на посебним деловима зграда, вештачења и др.

Стратегија планирања је заснована на постојећем урбанистичком наслеђу. Наиме први урбанистички план за Руму коју данас познајемо датира из 1782. године и чува се у Музеју у Аустрији. Тим планом је дефинисана урбана матрица, ортогонална шема улица, прво оријентисана правцем запад-исток. Даљим наглим развојем града, насеље се ширило у свим правцима, при чему се задржала наслеђена урбана матрица.

Предузеће има тежак задатак да настави планирање насеља, поштујући урбано наслеђе, културно наслеђе, прати промене у простору и времену, друштвене, економске промене, да одговори на појединачне захтеве и да оптимално и одрживо решење у оквиру надлежних прописа и стандарда.

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

Најважнија документа којима се успостављају стратешке основе за развој Општине Рума су:

1. Стратешки план одрживог развоја општине Рума 2015-2020. год.,
2. Стратегија руралног развоја општине Рума 2017-2021. год. и
3. Стратегија социјалне политике општине Рума 2017-2022. год.

Поред наведених, могу се истаћи и остала релевантна документа и планови:

- Локални план управљања отпадом општине Рума 2010-2019. год.,
- Локални акциони план за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији у општини Рума 2014-2018.,
- Локални акциони план за младе општине Рума 2014-2019. год.,
- Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Рума, 2015-2020. год.,
- Измене и допуне акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Рума за период 2017-2020. год.

Изузетно су важна и следећа планска документа урађена за делове намењене радним зонама:

- План детаљне регулације Источна радна зона,
- План детаљне регулације Југ 2,
- План детаљне регулације Румска петља,
- План детаљне регулације "Румска петља Запад" у Руми,
- План детаљне регулације "за блок 2-9-3 у радној зони" у Руми,
- План детаљне регулације "за блок 2-11-1 у радној зони" у Руми,
- План детаљне регулације за блокове 3-14-1 и 3-14-3 дела индустријске зоне у Руми,
- План детаљне регулације "за блокове 3-13-1, 3-13-2, 3-8-14 и делове блокова 3-12-3 и 3-8-12 у радној зони" у Руми,
- План детаљне регулације за "блок 3-12-1, део блока 3-16-2 и део блока 3-14-2" у индустријској зони у Руми,
- План детаљне регулације за "део блока 3-14-2" у индустријској зони у Руми,

- План детаљне регулације "за део блока 3-14-1 у радној зони" у Руми,
- План детаљне регулације дела радне зоне у КО Путинци.

Планира се и израда планске документације за површине које нису уређене, а намењене су за рад и пословање, и то:

- План детаљне регулације за блок 4-15-1 у Руми,
- План детаљне регулације за блок 2-3-17 у Руми,
- План детаљне регулације за блок 2-7-5 у Руми,
- План детаљне регулације "Румска петља Запад" у Руми (други део), за уређење вашаришта,
- План детаљне регулације блокова 1-7-1, 1-7-3, 1-7-2 у Руми, и уређење простора за посебне делатности (туризам, рехабилитација, здравство),
- План детаљне регулације за блокове 1-5-7 и 1-5-6 у Руми,
- План детаљне регулације дела радне зоне у КО Путинци (други део) и
- План детаљне регулације радне зоне у КО Кленак.

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ОПШТИНЕ РУМА

Ради бољег сагледавања територије Руме и и њене просторне организације, у наставку је приказан Генерални план Руме.



Слика 2: Генерални план Руме

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПКИ

ЗАДАЦИ И ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

На почетку пизраде ПКИ постигнут је договор о задацима које је потребно обавити, одговорним институцијама и временском оквиру.

Када?	Шта?	Ко?
до 20.06.18.	Утврђивање огранизационе структуре	Општинско веће/Председник
до 18.07.18.	Утврђивање смерница за израду ПКИ	Радна група за израду ПКИ
до 18.07.18.	Верификовање формулара за пријаву пројеката	Радна група за израду ПКИ
до 23.07.18.	Слање образаца буџетским корисницима и јавним предузећима	Радна група за израду ПКИ
до 06.08.18.	Прикупљање података о пројектима	Радна група за израду ПКИ
до 15.08.18.	Верификација критеријума за оцењивање пројеката	Тим/Радна група за израду ПКИ
до 15.08.18.	Прегледање пројектних формулара и селекција пројеката/ Утврђивање приоритета	Радна група за израду ПКИ
до 25.08.18.	Финална одлука о селектованим пројектима	Тим за израду ПКИ
до 09.10.18.	Израда и презентација прелиминарног документа ПКИ	Радна група за израду ПКИ
до 15.11.18.	Евентуална ревизија и израда финалног документа ПКИ	Радна група за израду ПКИ
11.18.	Усвајање документа ПКИ од стране општинских органа	Општинско веће

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Решењима Општинског већа образовани су Тим и Радна група за израду ПКИ чији су чланови председник општине и релевантни представници Општинске управе и јавних предузећа. Задаци ових тела били су:

ТИМ

- доношење одлука неопходних за израду ПКИ
- подршка променама за прилагођавање методологији капиталног инвестиционог планирања
- координација и праћење израде ПКИ и капиталног буџета

РАДНА ГРУПА

- прикупљање података за израду ПКИ и капиталног буџета
- саветовање о уношењу података о инвестицијама и извештавању
- израда ПКИ и
- израда капиталног буџета.

Решења о образовању Тима за израду ПКИ и Радне група за израду ПКИ дати су у Прилозима 1 и 2.

СМЕРНИЦЕ

Одлуком Општинског већа установљене су смернице за израду ПКИ којима је дефинисана сврха израде ПКИ, критеријуми за утрђивање капиталних инвестиција, услови и институције за кандидовање пројекта, временски оквир примене ПКИ, извори финансирања и надлежности.

У складу са смерницама, капиталне инвестиције се утврђују на основу следећих критеријума:

1. области које се могу сматрати капиталним инвестицијама,
2. минимална вредност инвестиције које ће ући у ПКИ је најмање 50.000 евра тј. 6.000.000 динара и
3. период реализације пројекта не може бити краћи од 2 календарске/буџетске године.

Такође, утврђене су и врсте пројеката које се сматрају капиталном инвестицијом, а то су следећи пројекти изградње и опремања:

- пројекти економске инфраструктуре (транспорт, обновљива енергија, комуникације, бизнис инкубатори, туризам, центар за младе таленте итд.),
- пројекти инфраструктуре животне средине, која има за циљ побољшање квалитета животне средине (заштита квалитета ваздуха, даљинско грејање, снабдевање водом, управљање отпадним водама, чврстим отпадом, смањење буке итд.),
- пројекти социјалне инфраструктуре (социјално становање, брига о домаћинству, спорт, центри за бригу о деци, старачки домови, домови за особе са инвалидитетом итд.),
- пројекти обнављања и опремања културних и историјских споменика и добара,
- регионални пројекти и
- пројекти подржани од стране Владе Републике Србије, Владе АП Војводине и других екстерних извора финансирања.

Одлука о доношењу Смерница за израду ПКИ дата је у Прилогу 3.

ПРОЈЕКТНИ ФОРМУЛАР

У току израде ПКИ припремљен је и Пројектни формулар за предлагање инвестиционих пројеката, а који садржи следеће елементе: кључну област, циљ пројекта, назив пројекта, опис пројекта, локацију, утицај на животну средину, процењену вредност пројекта и изворе финансирања пројекта.

Пројектни фурмулар је прослеђен јавним институцијама и јавним предузећима који су предлагали инвестиционе пројекте из своје надлежности, у складу са постављеним критеријумима.

Примерак пројектног формулара дат је у Прилогу 4.

ОЦЕНА, БОДОВАЊЕ И РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА

Тим за израду ПКИ изабрао је образац за оцењивање капиталних пројеката који се састоји од пет критеријума:

- статус пројекта,
- финансијски утицај,
- утицај на економски развој,
- допринос квалитету живота грађана/ ниво услуга,
- утицај на животну средину.

У оквиру наведених критеријума постоји и 23 подкритеријума, као и пондери (важност, тежина) сваког критеријума. Максималан број бодова по једном критеријуму је 50 бодова, односно укупан број бодова без ризика по пројекту износи 250. Након бодовања по критеријумима и подкритеријумима, одузимају се ризици бодованог пројекта (политички, техничко-технолошки, финансијски, спровођење процеса јавних набавки, сложеност прикупљања документационе основе пројекта) и добија укупан број поена (резултат бодовања) за оцењени пројекат.

Како би оцена пројеката била објективна користио се исти образац за оцењивање, односно исти критеријуми, као и исте тежине за све пројекте.

Образац са критеријумима за оцењивање пројеката и бројем бодова које пројекти могу добити дат је у Прилогу 5.

На основу прикупљених података је изрангирано 134 пројекта, а њихова укупна вредност износи 8.764.959.566,23 РСД (74.279.318,30 евра).

Листа пројеката приложена је у Прилогу 6.

ОПШТИНСКЕ ФИНАНСИЈЕ

ПРОЈЕКЦИЈА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНЕ

Општина Рума је планирала приходе и примања и расходе и издатке буџета за 2018. годину и наредне две фискалне године, на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, а на основу члана 36а Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/2016). Пројекције за 2021. и 2022. годину извршене су на основу претпоставки о макроекономским показатељима Републике Србије.

Табела 10: Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије у периоду 2018-2020. године

Опис показатеља	Пројекција		
	2018	2019	2020
БДП, млрд динара (текуће цене)	4.755	5.057	5.417
Реални раст БДП, %	3,5	3,5	4,0
Лична потрошња, %	2,7	3,4	3,8
Државна потрошња, %	2,2	1,9	2,7
Извоз робе и услуга, %	8,8	8,4	7,9
Увоз робе и услуга, %	7,0	7,2	7,0
Инфлација, просек периода, %	2,7	2,8	3,0

Извор података: Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

Смернице за планирање појединих категорија расхода:

- Планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години - детаљно објашњење дато је у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину, које је донео Министар надлежан за послове финансија,
- Планирање броја запослених у 2018. години - према Закону о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16-Одлука УС), а на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума ("Службени лист општина Срема" број 32/2017),
- Група конта 42 - Коришћење услуга и роба - потребно је реално планирати средства за ове намене водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови),
- Група конта 45 - Субвенције - неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције и буџетски кредити, с обзиром на то да даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција и буџетских кредита. Посебно треба имати у виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи,
- Група конта 48 - Остали расходи - планирају се у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита,
- Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину - набавка административне опреме и других основних средстава за редован рад који се не сматрају капиталним инвестицијама у смислу вишегодишњих пројеката, потребно је планирати уз максималне уштеде, само за набавку неопходних средстава за рад.

У наставку је приказана пројекција прихода и примања и расхода и издатака буџета Општине Рума, у којој је капитални буџет одвојен од текућег.

У текућем буџету приказани су текући приходи и текући расходи. Текући приходи обухватају све изворне и уступљене приходе општине, као и текуће трансфере Републике Србије. Текући расходи разврстани су по економској класификацији на: зараде, набавку роба и услуга, текуће субвенције, текуће трансфере, плаћене камате и накнаде, социјлна давања и остале текуће расходе.

У капиталном буџету приказани су издаци за нефинансијску имовину, капиталне субвенције јавним предузећима чији је оснивач општина и капитални трансфери осталим нивоима власти. Приходе у капиталном буџету чине: примања од продаје нефинансијске имовине и текући приходи намењени за финансирање капиталних инвестиционих расхода (капитални трансфер Републике, самодопринос, приход од закупнине за грађевинско земљиште и капиталне донације и трансфери).

Табела 11: План и пројекција прихода и примања буџета општине Рума

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2018. План	2019. Пројекција	2020. Пројекција	2021. Пројекција	2022. Пројекција
1.Текући приходи	**1,729,822,593**	**1,641,411,000**	**1,690,653,330**	**1,741,372,930**	**1,793,614,118**
1.1.Порез на зараде	613,015,000	650,000,000	669,500,000	689,585,000	710,272,550
1.2.Порез на имовину	292,000,000	310,000,000	319,300,000	328,879,000	338,745,370
1.3.Текуће донације					
1.4.Текући трансфери	318,628,420	262,150,000	270,014,500	278,114,935	286,458,383
1.5.Остали текући приходи	506,179,173	419,261,000	431,838,830	444,793,995	458,137,815
2.Капитални приходи и примања	**252,312,127**	**213,864,500**	**220,280,435**	**226,888,848**	**233,695,513**
2.1.Капиталне донације					
2.2.Капитални трансфери	176,812,127	200,000,000	206,000,000	212,180,000	218,545,400
2.3.Капитални добровољни трансфери					
2.4.Примања од продаје нефин.имовине	75,000,000	13,351,000	13,751,530	14,164,076	14,588,998
2.5.Примања од продаје финан.имовине	500,000	513,500	528,905	544,772	561,115
3.Примања од задуживања					
4.Пренета неутрошена средства из претходних година	**183,603,595**				
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3+4)	**2,165,738,315**	**1,855,275,500**	**1,910,933,765**	**1,968,261,778**	**2,027,309,631**

Табела 12: План и пројекција расхода и издатака буџета Општине Рума

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2018. План	2019. Пројекција	2020. Пројекција	2021. Пројекција	2022. Пројекција
1.Текући расходи	**1,607,627,637**	**1,438,586,000**	**1,481,743,580**	**1,518,619,077**	**1,566,752,649**
1.1.Расходи за запослене	369,259,723	369,720,000	380,811,600	392,235,948	404,003,026
1.2.Расходи за робе и услуге	601,173,893	492,960,000	507,748,800	522,981,264	538,670,702
1.3.Расходи камата	7,050,000	7,189,000	7,404,670	50,000	
1.4.Текуће субвенције	87,738,499	85,000,000	87,550,000	90,176,500	95,508,294
1.5.Текући трансфери	224,847,774	191,022,000	196,752,660	202,655,240	208,734,897
1.6.Остали текући расходи	317,557,748	292,695,000	301,475,850	310,520,126	319,835,729
Текући расходи/Укупни расходи буџета	74.23%	77.54%	77.54%	77.16%	77.28%
2.Капитални расходи и издаци	**522,610,678**	**380,231,000**	**391,637,930**	**447,142,701**	**460,556,982**
2.1.Издаци за набавку неф.имовине	500,681,111	362,531,000	373,406,930	422,142,701	434,806,982
2.2.Капиталне субвенције	21,929,567	17,700,000	18,231,000	25,000,000	25,750,000
2.3.Капитални трансфери					
Капитални расходи/Укупни расходи	24.13%	20.49%	20.49%	22.72%	22.72%
3.Отплата главнице и набавка фин.имовине	**35,500,000**	**36,458,500**	**37,552,255**	**2,500,000**	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)	**2,165,738,315**	**1,855,275,500**	**1,910,933,765**	**1,968,261,778**	**2,027,309,631**

ОЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ

Кредитна способност представља способност локалне самоуправе да плаћа обавезе по основу отплате главнице дуга и камате о року доспећа уз редовно извршавање својих надлежности у складу са законом.

Главни показатељ кредитне способности је нето-текући суфицит буџета из кога се може вршити отплата новог дуга.У наставку је приказано кретање нето-текућег суфицита у претходним годинама као и ограничења задужености Општине у складу са Законом о јавном дугу и могућност задуживања Општине на основу пројекције нето-текућег суфицита.

Табела 13: Оцена кредитне способности општине Рума и укупна буџетска средства за инвестирање

ОПИС	2018 Пројекција	2019 Пројекција	2020 Пројекција	2021 Пројекција	2022 Пројекција
1.Текући приходи	1,729,822,593	1,641,411,000	1,690,653,330	1,741,372,930	1,793,614,118
2.Текући расходи (без камате)	1,600,577,637	1,431,397,000	1,474,338,910	1,518,569,077	1,566,752,649
3.Текући	**129,244,956**	**210,014,000**	**216,314,420**	**222,803,853**	**226,861,469**

суфицит/дефицит (1-2)					
4.Сервисирање дуга	42,550,000	43,647,500	44,956,925	2,550,000	0
4.1.Отплата главнице	35,500,000	36,458,500	37,552,255	2,500,000	
4.2.Отплата камате	7,050,000	7,189,000	7,404,670	50,000	
5.Нето текући суфицит/дефицит (3-4)	**86,694,956**	**166,366,500**	**171,357,495**	**220,253,853**	**226,861,469**
6.Капитални приходи	252,312,127	213,864,500	220,280,435	226,888,848	233,695,513
7.Укупна средства буџета за инвестирање	**339,007,083**	**380,231,000**	**391,637,930**	**447,142,701**	**460,556,982**

Табела 14: Индикатори кредитног потенцијала општине Рума

ИНДИКАТОРИ	2018 Пројекција	2019 Пројекција	2020 Пројекција	2021 Пројекција	2022 Пројекција
Сервисирање дуга/Текући суфицит	32.92%	20.78%	20.78%	1.14%	
Текући суфицит/Текући приходи	7.47%	12.79%	12.79%	12.79%	12.65%
Нето текући суфицит/Текући приходи	5.01%	10.14%	10.14%	12.65%	12.65%
Нето текући суфицит/Укупни приходи	4.00%	8.97%	8.97%	11.19%	11.19%

КАПИТАЛНИ БУЏЕТ

Преглед капиталних пројеката и издатака у оквиру Капиталног буџета садржи податке само за текућу годину, јер сви пројекти који су у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2018. годину - Други Ребаланс трају до годину дана. Они су представљени у следећој табели:

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Конто 3. ниво	Опис конта	Извор	Опис извора	2017. година (реализовано)	2018. година
	Зграде и грађевински објекти					**10.652.560,00**	**479.075.021,95**
1	План генералне регулације насеља Доњи Петровци	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		3.545.833,00
2	План детаљне регулације за пут Кленак - Грабовци	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		1.812.000,00
3	План детаљне регулације радне зоне "Кленак"	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		2.268.000,00
4	План детаљне регулације за део блока 4-19-7 Добровољачка - продужетак (12.25 ha)	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		1.620.000,00
5	План детаљне регулације за трансфер станицу	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		1.200.000,00
6	План детаљне регулације Исток 2	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		1.209.875,00
7	План детаљне регулације за локални пут Доњи Петровци - Добринци	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		1.300.000,00

8	План детаљне регулације становања у блоковима 4-18-1, 4-18-2 и 4-19-6	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	1.210.000,00
9	План детаљне регулације за део блока 2-1-2 у централној зони	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	732.152,00
10	Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља	511	зграде и грађевински објекти	7	трансфери од други нивоа власти	45.156.972,00
11	Изградња пречистача отпадних вода - Хачинсон	511	зграде и грађевински објекти	7	трансфери од други нивоа власти	100.000.000,00
12	Трошкови пројектовања	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	23.000.000,00
13	Санација дела саобраћајнице у насељу Буђановци	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	10.000.000,00
14	Санација дела саобраћајнице у насељу Буђановци	511	зграде и грађевински објекти	7	трансфери од други нивоа власти	46.380.955,49
15	Реконструкција Главне улице од 27. октобра до Змај Јовине	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	5.000.000,00
16	Реконструкција Главне улице од 27. октобра до Змај Јовине	511	зграде и грађевински објекти	7	трансфери од други нивоа власти	130.431.172,46
17	Реконструкција Главне улице од 27. октобра до Змај Јовине	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	40.555.719,92
18	Постављање мултифункционалне подлоге у великој сали " Спортског центра" у Руми	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	1.000.000,00
19	Постављање мултифункционалне подлоге у великој сали " Спортског центра" у Руми	511	зграде и грађевински објекти	7	трансфери од други нивоа власти	1.500.000,00

20	Пројекат изградње прве фазе саобраћајнице 3 и фекалне канализације отпадних вода у радној зони румска петља	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	7.054.000,00	6.524.376,24
21	Изградња објеката у месним заједницама	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		6.000.000,00
22	Пешачко - бициклистичка стаза Жарковац - Путинци - партиципативно буџетирање	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	3.598.560,00	8.401.440,00
23	Техничка документација за изградњу објеката "Коцкица", УПВО "Полетарац" Рума	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		2.750.000,00
24	Техничка документација за изградњу објеката "Коцкица", УПВО "Полетарац" Рума	511	зграде и грађевински објекти	7	трансфери од други нивоа власти		250.000,00
25	Изградња скејт парка	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		10.000.000,00
26	Куповина канцеларијских зграда и осталог простора	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		100.000,00
27	Изградња трафо станице	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		7.500.000,00
28	Изградња вртића у Путинцима	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		8.166.525,84
29	Изградња парка у центру села Вогањ - партиципативно буџетирање	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		2.000.000,00
30	Реновирање објекта Управе у Главној улици и објекта код тениских терена, УПВО " Полетарац" Рума	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		6.000.000,00
31	Градска библиотека - уређење таванског простора	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета		1.800.000,00

32	Завичајни музеј - санирање влаге	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	960.000,00
33	Спортски центар - монтирање подлоге у великој сали и реконструкција теретане и купатила	511	зграде и грађевински објекти	1	приходи из буџета	500.000,00
34	Спортски центар - монтирање подлоге у великој сали и реконструкција теретане и купатила	511	зграде и грађевински објекти	4	сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00
	Машине и опрема					**30.832.886,38**
35	Пољопривреда - машине и опрема	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	500.000,00
36	Заштита животне средине - машине и опрема	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	100.000,00
37	Видео надзор над раскрсницама	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	558.797,18
38	Видео надзор над раскрсницама	512	машине и опрема	7	трансфери од други нивоа власти	1.500.000,00
39	Ормарићи за ђаке у ОШ "Иво Лола Рибар", ОШ "Душан Јерковић" и ОШ " Змај ЈОва Јовановић" - партиципативно буџетирање	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	3.000.000,00
40	Видео надзор над ОШ "Иво Лола Рибар"	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	72.141,60
41	Видео надзор над ОШ "Иво Лола Рибар"	512	машине и опрема	7	трансфери од други нивоа власти	300.000,00
42	Видео надзор над ОШ "Вељко Дугошевић"	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	73.947,60
43	Видео надзор над ОШ "Вељко Дугошевић"	512	машине и опрема	7	трансфери од други нивоа власти	300.000,00
44	Општинска управа - машине и опрема	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	6.650.000,00

45	Постављање мобилијара у објекту "Првомајска" УПВО " Полетарац" Рума	512	машине и опрема	15	неутрошена средства донација из ранијих година	1.500.000,00
46	Мобилијар за децу у Буђановцима, Доњим Петровцима, Кленку, Никинцима и Малим Радинцима - партиципативно буџетирање	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	5.000.000,00
47	Прва месна заједница	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	10.000,00
48	Месна заједница Хртковци	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	30.000,00
49	Месна заједница Грабовци	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	30.000,00
50	Месна заједница Доњи Петровци	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	220.000,00
51	Месна заједница Жарковац	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	20.000,00
52	Месна заједница Платичево	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	50.000,00
53	Месна заједница Стејановци	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	150.000,00
54	Месна заједница Вогањ	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	150.000,00
55	Месна заједница Кленак	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	150.000,00
56	Месна заједница Буђановци	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	50.000,00
57	Месна заједница Краљевци	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	50.000,00
58	Месна заједница Путинци	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	50.000,00
59	Упво " Полетарац" опрема за образовање	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	6.678.000,00
60	Културни центар - опрема за културу	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	200.000,00
61	Културни центар - опрема за културу	512	машине и опрема	4	сопствени приходи буџетских корисника	1.700.000,00

62	Градска библиотека " Атанасије Стојковић " - административна опрема	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	300.000,00
63	Завичајни музеј - административна опрема	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	150.000,00
64	Спортски центар - опрема за спорт	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	401.000,00
65	Спортски центар - опрема за спорт	512	машине и опрема	4	сопствени приходи буџетских корисника	700.000,00
66	Туристичка организација општине Рума - машине и опрема	512	машине и опрема	1	приходи из буџета	180.000,00
67	Туристичка организација општине Рума - машине и опрема	512	машине и опрема	4	сопствени приходи буџетских корисника	9.000,00
	Нематеријална имовина					**2.345.000,00**
68	Општинска управа општине Рума - нематеријална имовина	515	нематеријал наимовина	1	приходи из буџета	1.500.000,00
69	Културни центар " Брана Црнчевић" - набавка финансијског програма	515	нематеријал наимовина	1	приходи из буџета	240.000,00
70	Градска библиотека " Атанасије Стојковић " - набавка књига за библиотеку	515	нематеријал наимовина	1	приходи из буџета	500.000,00
71	Градска библиотека " Атанасије Стојковић " - набавка књига за библиотеку	515	нематеријал наимовина	7	трансфери од други нивоа власти	25.000,00
72	Завичајни музеј - нематеријална имовина	515	нематеријал наимовина	1	приходи из буџета	80.000,00
	Залихе робе за даљу продају					**1.606.000,00**
73	Спортски центар - роба	523	залихе робе за даљу продају	4	сопствени приходи буџетских корисника	1.500.000,00
74	Спортски центар, Пројекат: " Бизнис лига у малом фудбалу" - роба	523	залихе робе за даљу продају	4	сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00

75	Туристичка организација општине Рума - сувенири	523	залихе робе за даљу продају	4	сопствени приходи буџетских корисника		6.000,00
	Земљиште						**3.000.000,00**
76	Куповина некретнина и земљишта	541	земљиште	1	приходи из буџета		3.000.000,00
	Укупно сви пројекти:					**10.652.560,00**	**516.858.908,33**

ПРИКАЗ ПРОЈЕКАТА

ПРОЈЕКТИ ПРЕМА НОСИОЦИМА И ОБЛАСТИМА

У току израде ПКИ прикупљено је укупно 134 пројекта. Предлоге пројеката су доставили сви релевантни актери, а у складу са дефинисаним смерницама и препорукама.

У оквиру пословања јавних предузећа постоји потреба за реализацијом највећег броја капиталних пројеката - 77 пројеката, затим следе месне заједнице са 32, па установе са 13 и школе са 12 пројеката.



Слика 3: Графички приказ пројеката према носиоцима

У укупној структури капиталних пројеката, највећи број чине пројекти у области изградње, санације и опремања објеката - 54 пројекта. Осим тога, 30 пројеката припада области водоснабдевања и канализације, 30 саобраћајној инфраструктури, а 20 пројеката заштити животне средине, управљању отпадом и енергетској ефикасности.



Слика 4: Приказ структуре капиталних пројеката према областима

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЈЕКТИ

Табела 16: Листа десет приоритетно оцењених пројеката

Редни број	Назив пројекта	Носилац пројекта	Број бодова
1.	Изградња зграде Општинске управе	Општинска управа Рума	250
2.	Изградња саобраћајнице у улици Милоша Црњанског	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	249,5
3.	Изградња ППОВ (пречистач) у зони "Румска петља"	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	248
4.	Изградња канализације у зони "Румска петља"	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	247
5.	Реконструкција улице 15. мај у Руми	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	246,5
6.	Санација, затварање и рекултивација градске депоније у Руми	ЈП "Комуналац"	246
7.	Бушење четири нова бунара на локацији изворишта "Фишеров салаш" у Јарку	ЈП "Водовод"	245,5
8.	Реконструкција улице Станка Пауновић Вељка у Руми	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	233
9.	Изградња пута Кленак-Грабовци	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	228,5
10.	Изградња пута Доњи Петровци-Добринци	МЗ Доњи Петровци	226

ПРОЈЕКТИ НАЈВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ

Табела 17: Листа пет пројеката највеће вредности

Редни број	Назив пројеката	Носилац пројекта	Процењена вредност пројекта (РСД)
1	Реконструкција пречистача отпадних вода града Руме	ЈП "Водовод" Рума	840.000.000,00
2	Изградња пута Кленак-Грабовци	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	660.000.000,00
3	Замена АЦ цевовода и цевовода на којима су учестали кварови новим	ЈП "Водовод" Рума	510.000.000,00
4	Изградња Магистралног цевовода од локације Фабрике воде "Фишер салаш"- ц.с. Борковац	ЈП "Водовод" Рума	360.000.000,00
5	Изградња јавне гараже у Руми	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	350.000.000,00

НАПОМЕНА

План капиталних инвестиција општине Рума ће се сваке године ревидирати и постављати на сајт општине (www.ruma.rs), са циљем укључивања нових инвестиција и елиминисања оних које су реализоване, као и ради усклађивања расположивих средстава са приоритетним капиталним пројектима.

Прилог 1: Решење о образовању Тима за израду ПКИ

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007) и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009; 38/2012 и 28/2014), и члана 8. и 9. Пословника о раду Општинског већа општине Рума ("Сл. лист општина Срема", број 35/09), Општинско веће општине Рума, на седници одржаној 04.07.2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА

I

Образује се Тим за израду Плана капиталних инвестиција општине Рума, у следећем саставу:

1. Слађан Манчић - Председник општине Рума
2. Душан Љубишић - Начелник Општинске управе
3. Драган Косановић - Шеф Одељења за локални економски развој
4. Биљана Дамљановић - Шеф Одељења за финансије, привреду и пољопривреду
5. Тања Дробац - Шеф Одељења за урбанизам и грађење
6. Владислава Стаменовић - Директор ЈКП "Паркинг и инфраструктура"
7. Рада Маравић - Директор ЈП "Гас"
8. Драган Панић - Директор ЈП "Комуналац"
9. Слободан Станић - Директор ЈП "Водовод"
10. Срђан Николић - Директор ЈП Стамбено
11. Милка Павловић - Директор ЈУП "План".

II

Задатак Тима је:

-доношење одговарајућих одлука неопходних за даље кораке у процесу израде плана капиталних инвестиција

-подршка променама неопходним за прилагођавање методологији капиталног инвестиционог планирања

-координација и праћење процеса израде плана капиталних инвестиција и капиталног буџета општине Рума.

III

Чланови Тима за свој рад не добијају новчану надокнаду.

IV

Решење доставити председнику општине и члановима тима.

V

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Рума.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-58-2/2018- I

Дана: 04.07.2018. године

Р У М А

ПРЕДСЕДНИК

Слађан Манчић

Прилог 2: Решење о образовању Радне групе израду ПКИ

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007) и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009; 38/2012 и 28/2014), и члана 8. и 9. Пословника о раду Општинског већа општине Рума ("Сл. лист општина Срема", број 35/09), Општинско веће општине Рума, на седници одржаној 04.07.2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА

I

Образује се Радна група за израду Плана капиталних инвестиција општине Рума, у следећем саставу:

1. Јасмина Стојанац Зорић - Саветник у Одељењу за локални економски развој

2. Татјана Ковачевић - Саветник у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду

3. Ива Гршић - Шеф Одсека за спровођење обједињене процедуре у Одељењу за урбанизам и грађење

4. Живан Михајловић - Руководилац сектора грејања у ЈП "Стамбено"

5. Славољуб Марђелошки - Технички руководилац у ЈП "Водовод"

6. Тања Ковачевић - Планер - архитекта у ЈУП "План"

7. Небојша Костић - Самостални стручни сарадник у ЈКП "Паркинг и инфраструктура"

8. Бранко Јовичић - Технички директор ЈП "Комуналац".

II

Задатак Радне групе је:

-израда плана капиталних инвестиција

-израда капиталног буџета

-прикупљање података неопходних за израду плана капиталних инвестиција и капиталног буџета општине Рума

-саветовање на тему уношења података о инвестицијама и извештавању.

III

Чланови Радне групе за свој рад не добијају новчану надокнаду.

IV

Решење доставити председнику општине и члановима радне групе.

V

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли општинске управе општине Рума.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-58-3/2018- I

Дана: 04.07.2018. године

Р У М А

ПРЕДСЕДНИК

Слађан Манчић

Прилог 3: Одлука о доношењу смерница за израду ПКИ

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007) и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009; 38/2012 и 28/2014), Општинско веће општине Рума, на седници одржаној 27.07.2018. године, донело је

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА 2018-2022. ГОД.

Члан 1.

План капиталних инвестиција (ПКИ) је документ од општег интереса и од стратешког значаја којим се одређују главне смернице инвестиционог развоја Општине у периоду од 5 година.

Сврха израде ПКИ је дефинисање инфраструктурних пројеката, који захтевају значајна улагања у циљу јачања капацитета Општине Рума за припрему и реализацију истих, олакшавање приступа финансијским фондовима, повећање улагања у конкретне пројекте и постизање задовољавајућег степена економског раста уз задовољење социјалних потреба.

Члан 2.

Капитална инвестиција је дефинисана на основу три критеријума, а то су:

- области које се могу сматрати капиталним инвестицијама;
- минимална вредност реализације пројекта је најмање 50.000,00 сврa тј. 6.000.000,00 динара;
- период реализације (најмање 2 године).

Капиталном инвестицијом сматрају се пројекти изградње и опремања, и то:

- економске инфраструктуре (комунална инфраструктура, саобраћајна инфраструктура, радне зоне, енергија, комуникације, бизнис инкубатори, туризам, итд.),
- инфраструктуре животне средине, која има за циљ побољшање квалитета животне средине (заштита квалитета ваздуха, даљинско грејање, снабдевање водом, управљање отпадним водама, чврстим отпадом, смањење буке, итд.),
- социјалне инфраструктуре (социјално становање, брига о домаћинству, спорт, центри за бригу о деци, старачки домови, домови за особе са инвалидитетом, итд.),
- пројекти обнављања и опремања културних и историјских споменика и добара,
- регионални пројекти,
- пројекти које иницира (или финансијски подржава) Влада Републике Србије, Министарства, Влада Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријати, Фондови, и сл.

1

Под опремањем се подразумева прибављање средстава и опреме, као и њихова уградња, реконструкција, санација или проширење објеката, увођење савремених технологија – све што је неопходно за несметано функционисање неког од објеката инфраструктуре или унапређење квалитета услуга.

Минимална вредност реализације пројекта је најмање 50.000,00 евра тј. 6.000.000,00 динара.

Период реализације пројекта не може бити краћи од 2 (две) календарске / буџетске године.

Члан 3.

Услови за кандидовање пројеката су:

1) општи интерес Општине и грађана (побољшање услова и квалитета живота, отварање нових радних места, и слично)
2) сагласност Општинског већа.

Члан 4.

Предлагање и усвајање капиталних пројеката и њихово финансирање и реализација:

- Све јавне институције и јавна предузећа Општине могу да предложе пројекте Одељењу за локални економски развој Општинске управе општине Рума,
- Тим и радна група за израду плана капиталних инвестиција општине Рума формирају стручно мишљење о испуњености услова и предлажу нацрт предлога плана капиталних инвестиција
- Одељење за локални економски развој, уз стручно мишљење о испуњености услова, прослеђује пројекте на даљу надлежност Општинском већу,
- Општинско веће разматра нацрт предлога плана капиталних инвестиција и упућује Скупштини општине на усвајање,
- Скупштина општине Рума усваја предлог плана капиталних инвестиција.

Члан 5.

План капиталних инвестиција обухвата петогодишњи период од 2018. до 2022. године и исти ће бити ажуриран сваке године. Једногодишње ажурирање плана капиталних инвестиција, осим додавања нових пројеката или закључивања старих, подразумева и једногодишње одређивање приоритета на основу унапред утврђених критеријума.

У току израде Плана капиталних инвестиција, Тим за израду плана капиталних инвестиција општине Рума предлаже одлуке и утврђује критеријуме на основу којих се одређују приоритети између предложених пројеката. Тим, у форми предлога, прослеђује критеријуме Општинском већу Општине Рума, на усвајање.

Члан 6.

У складу са важећим прописима из ове области, финансирање капиталних пројеката вршиће се из следећих извора:

- буџет Општине,
- сопствени извори локалних јавних предузећа,
- програми Владе Републике Србије,
- програми Владе АП Војводине,
- донације,
- кредити за развој,
- партнерства између јавног и приватног сектора и др.

Члан 7.

Доношење Плана капиталних инвестиција у надлежности је Скупштине Општине Рума.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општина Срема“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-50-5/2018-II
Дана: 27.07.2018. године
Р У М А

ПРЕДСЕДНИК
Слађан Манчић
за заменица председника
Марија Стојчевић

Прилог 4: Пројектни формулар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА РУМА ГЛАВНА 155
022/ 433-518, 022/ 478-314
ruma.razvoj@gmail.com www.ruma.rs

ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА (2018-2022.)

ПРОЈЕКТНИ ФОРМУЛАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Кључна област	
Циљ пројекта	
Назив пројекта	
Опис пројекта: 1. Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме 2. Како се те потребе тренутно задовољавају 3. Ко ће имати највећу корист од пројекта - сви грађани - комерцијални сектор - индустријски сектор 4. Утицај пројекта на: - целу општину - једну или више месних заједница	
Локација (место реализације и имплементације пројекта)	
Утицај на животну средину	
Процењена вредност пројекта	
Извори финансирања пројекта	

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА РУМА ГЛАВНА 155
022/ 433-518, 022/ 478-314
ruma.razvoj@gmail.com www.ruma.rs

СМЕРНИЦЕ - услови за кандидовање пројеката

У оквиру Одлуке о доношењу смерница за израду Плана капиталних инвестиција општине Рума, дефинисана је капитална инвестиција на основу три критеријума, а то су:

1. Области које се могу сматрати капиталним инвестицијама

Капиталном инвестицијом сматрају се пројекти изградње и опремања, и то:

1. Економске инфраструктуре (комунална инфраструктура, саобраћајна инфраструктура, енергија, радне зоне, бизнис инкубатори, комуникације, туризам итд.);
2. Инфраструктуре животне средине, која има за циљ побољшање квалитета животне средине (заштита квалитета ваздуха, даљинско грејање, снабдевање водом, управљање отпадним водама, чврстим отпадом, смањење буке итд.);
3. Социјалне инфраструктуре (социјално становање, брига о домаћинству, центри за бригу о деци, центри за бригу о старима, домови за особе са инвалидитетом, сигурне куће, спорт и рекреација итд.);
4. Пројекти обнављања и опремања културних и историјских споменика и добара;
5. Регионални пројекти.

Под опремањем се подразумева прибављање средстава и опреме, као и њихова уградња, реконструкција, санација или проширење објеката, увођење савремених технологија, све што је неопходно за несметано функционисање неког од објеката инфраструктуре или унапређења квалитета услуга.

2. Минимална вредност инвестиције која ће ући у План капиталних инвестиција је најмање 50.000,00 €, тј. 6.000.000,00 динара.

3. Период реализације пројекта не може бити краћи од 2 календарске/ буџетске године.

Подносилац пројектног формулара

Место РУМА
Датум

_____

2

Прилог 5: Образац са критеријумима за оцењивање капиталних пројеката

р.б.	Критеријуми	Скала за оцењивање	Максимални број бодова	Пондери	Додељени број бодова - оцена	Укупно додељени бројеви - пондерисани број бодова
1	2	3	4	5	6	5 X 6
1	***Статус пројекта***					
1.1.	Законска обавезност	0 ili18	18	3		0
1.2.	Степен завршености/започетости	0 -12	12			0
1.3.	Општост – да ли служи делу или целини заједнице	0 - 8	8			0
1.4.	Повезаност са осталим пројектма који су прихваћени или се већ реализују	0 - 7	7			0
1.5.	Одрживост	0 - 5	5			0
	Статус пројекта – укупно бодова		***50***			0
2	***Финансијски утицај***					
2.1.	Учешће донација, наменских транфера из Републике, приватног капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских корисника	0 - 20	20	2.5		0
2.2.	Утицај на повећање приходне стране буџета	0 -10	10			0
2.3.	Утицај на смањење расхдодне стране буџета	1 -10	10			0
2.4.	Утицај на повећање изворних прихода	0 - 5	5			0
2.5.	Да ли су обезбеђена или тек треба да се обезбеде финансијске средства	0 - 5	5			0
	Финансијски утицај – укупно бодова		***50***			0
3	***Утицај на економски развој***					
3.1.	Утицај на подстицање локалног економског развоја – раст дрштвеног производа, побољшање трговинског биланса и сл.	0 - 15	15	2		0
3.2.	Утицак на запошљавање	0 - 12	12			0
3.3.	Утицај на инвестиције у области бизниса	0 - 10	10			0
3.4.	Утицај на развој ПЈП	0 - 8	8			0
3.5.	Утицај на повећање фискалних капацитета	0 - 5	5			0
	Утицај на економски развој – укупно бодова		***50***			0
4	***Допринос квалитету живота грађана/Ниво услуга***					
4.1.	Доприноси побољшању јавне и личне сигурности/безбедности грађана	0 - 15	15	1.5		0
4.2.	Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	0 - 12	12			0

4.3.	Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	0 - 10	10			0
4.4.	Доприноси приближавању / достизању европских и светских стандарда у вршењу услуга	0 - 8	8			0
4.5.	Доприноси естетском и културном окружењу	0 - 5	5			0
	Допринос нивоу услуга - укупно бодова		***50***			0
5	***Утицај на животну средину (бира се само један од понуђених избора)***					
5.1.	Знатно унапређује	50	50	1	○ 50	0
5.2.	Унапређује животну средину	30	30		○ 30	0
5.3.	Неутралан је у односу на животну средину	0	0		◉ 0	0
	Утицај на животну средину - укупно бодова		***50***			0
	УКУПАН БРОЈ ПОЕНА БЕЗ РИЗИКА		**250**	**10**		0
6	***Ризици***					
6.1.	Политички ризици	0 - 10	10	-1		0
6.2.	Техничко-технолошки ризици	0 - 10	10			0
6.3.	Финансијски ризици	0 - 10	10			0
6.4.	Спровођење процеса јавних набавки	0 - 10	10			0
6.5.	Сложеност прикупљања документационе основе пројекта	0 - 10	10			0
	Ризици - укупно бодова					0
	UKUPAN BROJ POENA		**200**	**9**		**0**

Прилог 6: Листа пројеката

	РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА	ЦИЉ ПРОЈЕКТА	ПРОЦЕЊЕНА ВР. ПРОЈЕКТА (РСД)	БРОЈ БОДОВА
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА	1	Изградња кишне канализације у Борковац 1	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	27,000,000.00	147
	2	Изградња кишне канализације у Борковац 2	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	34,000,000.00	145
	3	Реконструкција улице Станка Пауновић Вељка у Руми-Водовод	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	25,000,000.00	138.5
	4	Изградња водоводне мреже у Индустријској зони у блоку 3-14-2	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	19,000,000.00	116
	5	Изградња водоводне мреже у Индустријској зони у блоку 3-14-1 и 3-14-3	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	17,000,000.00	115
	6	Изградња водоводне мреже у Индустријској зони у блоку 3-12-1 и део блокова 3-16-2 и 3-14-2	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	11,000,000.00	117.5
	7	Изградња водоводне мреже у насељу "Тивол" у блоку 3-4-11, 3-4-12 и 3-4-13	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	14,000,000.00	122
	8	Изградња канализације у зони "Румска петља"	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	45,000,000.00	247

	9	Изградња ППОВ (пречистач) у зони "Румска петља"	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	160,000,000.00	248
	10	Изградња канализације у Индустријској зони у делу блока 3-14-2	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	18,000,000.00	138
	11	Изградња канализације у Индустријској зони у делу блока 3-14-1 и 3-14-3	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	35,000,000.00	143.5
	12	Изградња канализације у Индустријској зони у делу блока 3-12-1 и део блока 3-16-2 и део блока 3-14-2	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	17,000,000.00	144.5
	13	Изградња саобраћајнице у Источној радној зони са одговарајућим прикључком	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	16,900,000.00	145
	14	Реконструкција улице Станка Пауновић Вељка у Руми	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	40,300,000.00	233
	15	Реконструкција улице 15. мај у Руми	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	14,300,000.00	246.5
	16	Изградња пута Мали Радинци-граница општине Ириг	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	175,500,000.00	132
	17	Изградња пута Доњи Петровци - граница општине Пећинци	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	183,300,000.00	124.5
	18	Изградња пута Грабовци - граница општине Пећинци	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	184,000,000.00	123.5
	19	Рехабилитација пута Рума-Павловци	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	22,000,000.00	144
	20	Рехабилитација прилазног пута ка насељеном месту Кленак	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	21,000,000.00	133.5

	21	Рехабилитација Радиначког пута - Стејановци	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	70,000,000.00	121
	22	Рехабилитација деонице од М21 до старог моста у Кленку	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	78,000,000.00	128.5
	23	Изградња пута Добринци-Доњи Петровци	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	274,000,000.00	226
	24	Изградња саобраћајнице у зони "Румска петља"	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	167,000,000.00	182.5
	25	Изградња јавне гараже у Руми	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Квалитетно решавање проблема стајаћег саобраћаја у централној зони	350,000,000.00	162
	26	Изградња саобраћајнице у Индустријској зони у блоку 3-14-2	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	71,000,000.00	117.5
	27	Изградња саобраћајнице у Индустријској зони у блоку 3-14-1 и 3-14-3	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	318,000,000.00	119
	28	Изградња саобраћајнице у Индустријској зони у блоку 3-12-1 и део блока 3-16-2 и 3-14-2	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	287,000,000.00	120.5
	29	Изградња саобраћајнице у насељу Тивол у Руми у блоковима 3-4-11, 3-4-12 и 3-4-13	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	287,000,000.00	152.5
	30	Изградња саобраћајнице у улици Милоша Црњанског	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	10,000,000.00	249.5
	31	Изградња пута Кленак - Грабовци	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	660,000,000.00	228.5
	32	Изградња раскрснице са кружним током саобраћаја на укрштању улица Павловачка, Милоша Црњанског и Моше Пијаде 1 фаза	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	41,000,000.00	166

	33	Изградња раскрснице са кружним током саобраћаја на укрштању улица Павловачка, Милоша Црњанског и Моше Пијаде 2 фаза	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	34,000,000.00	163.5
	34	Изградња раскрснице са кружним током саобраћаја на укрштању улица Павловачка, Милоша Црњанског и Моше Пијаде 3 фаза	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	Развој инфраструктуре и заштита животне средине у циљу побољшања квалитета живота грађана	33,000,000.00	161
	35	Изградња рециклажног дворишта	ЈП "Комуналац"	Опремљеност за издвајање рециклабилног отпада, као и прелазак на регионалну депонију	24,000,000.00	186.5
	36	Изградња трансфер станице	ЈП "Комуналац"	Опремљеност за прелазак на регионалну депонију	30,000,000.00	179
	37	Изградња станице за животињске лешеве	ЈП "Комуналац"	Опремљеност за прелазак на санирање животињског отпада у кафилеријама	15,600,000.00	183.5
	38	Изградња продајног простора за одржавање вашара у Руми	ЈП "Комуналац"	Комплетно уређење простора вашаришта	60,000,000.00	220
	39	Санација, затварање и рекултивација градске депоније у Руми	ЈП "Комуналац"	Затварање постојећег сметлишта комуналног отпада у Руми у складу са прописима	57,600,000.00	246
	40	План генералне регулације насељеног места Краљевци	ЈУП "План"	Стварање повољних услова за уређење и изградњу, у складу са новим прописима	10,500,000.00	219.5
	41	План детаљне регулације "Акумулација Јеленци"	ЈУП "План"	Стварање услова за изградњу акумулације и пратећих садржаја у функцији пољопривредне производње и туризма	7,400,000.00	128.5
	42	План детаљне регулације "Бара Трсковача"	ЈУП "План"	Стварање услова за уређење и изградњу инфраструктуре и објеката у функцији заштићеног станишта "Бара Тркскова̂ча"	8,000,000.00	115.5
	43	План детаљне регулације фабрика воде "Хртковачка драга"	ЈУП "План"	Стварање услова за изградњу инфраструктурног објекта за водоснабдевање	6,000,000.00	133.5
	44	Просторни план општине Рума	ЈУП "План"	Стварање повољних услова за уређење и изградњу, у складу са новим прописима	8,000,000.00	185

	45	План генералне регулације насељеног места Вогањ	ЈУП "План"	Стварање повољних услова за уређење и изградњу, у складу са новим прописима	11,700,000.00	134
	46	План детаљне регулације викенд зоне у КО Кленак	ЈУП "План"	Стварање услова за изградњу кућа за одмор и рекреацију, као и компатибилних садржаја у функцији угоститељства и туризма	6,000,000.00	122
	47	План детаљне регулације насипа Кленак-Грабовци	ЈУП "План"	Стварање услова за изградњу насипа у циљу заштите насеља Грабовци, пољопривредног земљишта, и викенд зоне у КО Кленак	6,500,000.00	126.5
	48	План детаљне регулације изворишта "Хртковачка драга"	ЈУП "План"	Стварање услова за изградњу инфраструктурног објекта за водоснабдевање	11,600,000.00	123.5
	49	Изградња Магистралног цевовода од локације фабрике воде "Фишер салаш" - ц.с. "Борковац"	ЈП "Водовод"	Обезбеђење довољних количина воде за све потрошаче на територији општине Рума и Ириг	360,000,000.00	205.5
	50	Реконструкција "Фабрике воде" и изворишта "Фишеров салаш"	ЈП "Водовод"	Обезбеђење довољних количина воде за све потрошаче на територији општине Рума и Ириг	120,000,000.00	192.5
	51	Бушење четири нова бунара на локацији изворишта "Сава I" у Јарку	ЈП "Водовод"	Обезбеђење довољних количина воде за све потрошаче на територији општине Рума и Ириг	48,000,000.00	188
	52	Бушење четири нова бунара на локацији изворишта "Фишеров салаш"	ЈП "Водовод"	Обезбеђење довољних количина воде за све потрошаче на територији општине Рума и Ириг	60,000,000.00	245.5
	53	Откуп земљишта на локацији изворишта "Сава I" код Јарка	ЈП "Водовод"	Обезбеђење довољних количина воде за све потрошаче на територији општине Рума и Ириг	12,000,000.00	176.5
	54	Бушење нових бунара на локалним изворištима	ЈП "Водовод"	Обезбеђење довољних количина воде за све потрошаче на територији локалних водовода у насељима Добринци, Никинци и Хртковци	36,000,000.00	155
	55	Бушење новог бунара у насељу Доњи Петровци	ЈП "Водовод"	Обезбеђење додатних количина воде за све потрошаче на источном делу општине Рума	12,000,000.00	137.5
	56	Израда погона за прераду воде на локалним изворištима у Кленку и Грабовцима	ЈП "Водовод"	Обезбеђење додатних количина воде за све потрошаче на источном делу општине Рума	24,000,000.00	128.5

	57	Израда источног подсистема водоснабдевања	ЈП "Водовод"	Обезбеђење додатних количина воде за све потрошаче на источном делу општине Рума	60,000,000.00	106
	58	Израда јужног подсистема водоснабдевања	ЈП "Водовод"	Обезбеђење додатних количина воде за све потрошаче на јужном делу општине Рума	256,800,000.00	116.5
	59	Реконструкција шахтова и замена вентила на постојећим магистралним цевоводима Ø500-Ø250	ЈП "Водовод"	Лакше управљање системом водоснабдевања уз смањење губитака на водоводној мрежи	18,000,000.00	109
	60	Замена АЦ цевовода и цевовода на којима су учестали кварови новим	ЈП "Водовод"	Смањење губитака у водоводној мрежи и трошкова за одржавање исте	510,000,000.00	154
	61	Снимање водоводне и канализационе мреже у циљу израде катастра у оквиру ГИС апликације	ЈП "Водовод"	Смањење губитака у водоводној мрежи и трошкова за одржавање исте	12,000,000.00	105
	62	Формирање надзорно-управљачког система за комплетно водоснабдевање на територији општине Рума	ЈП "Водовод"	Смањење губитака у водоводној мрежи и трошкова за одржавање исте	24,000,000.00	106.5
	63	Реконструкција пречистача отпадних вода града Руме	ЈП "Водовод"	Пречишћавање фекалних вода на територији града Руме	840,000,000.00	210
	64	Реконструкција западног колектора фекалне канализације	ЈП "Водовод"	Одвођење и пречишћавање фекалних вода на територији града Рума	60,000,000.00	118
	65	Градња гасне котларнице "Тивол"	ЈП "Стамбено"	Повећање енергетске ефикасности и решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме	137,577,560.00	225
	66	Градња гасне котларнице "Солидарност"	ЈП "Стамбено"	Решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме и повећање енергетске ефикасности	122,860,500.00	223
	67	Градња гасне котларнице "Центар Север"	ЈП "Стамбено"	Решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме и повећање енергетске ефикасности. Поред тога и стварање предуслова за ширење топлотног конзума	132,520,000.00	215

	68	Градња гасне котларнице "Центар Југ"	ЈП "Стамбено"	Решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме и повећање енергетске ефикасности.	92,520,000.00	209
	69	Градња котларнице на биомасу "Тивол"	ЈП "Стамбено"	Повећање енергетске ефикасности и решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме	77,700,000.00	142.5
	70	Изградња топловода за техничку и пољопривредну школу	ЈП "Стамбено"	Повећање енергетске ефикасности и смањење трошкова које локална управа издваја за школство	36,520,000.00	131
	71	Реконструкција и доградња магистралног топловода насеља Солидарност	ЈП "Стамбено"	Решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме и повећање енергетске ефикасности	33,000,000.00	161
	72	Реконструкција мазутне котларнице "Орловићева 1"	ЈП "Стамбено"	Решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме и повећање енергетске ефикасности	8,520,000.00	158.5
	73	Реконструкција мазутне котларнице "Робна кућа"	ЈП "Стамбено"	Решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме и повећање енергетске ефикасности	13,220,000.00	156
	74	Реконструкција мазутне котларнице "Венац"	ЈП "Стамбено"	Решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме и повећање енергетске ефикасности	7,820,000.00	151
	75	Реконструкција топловода "Тивол"	ЈП "Стамбено"	Решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме и повећање енергетске ефикасности	52,000,000.00	129.5
	76	Реконструкција постојећих и доградња нових топлотних подстаница у насељу "Тивол"	ЈП "Стамбено"	Решавање проблема загађења околине због коришћења мазута у овом делу Руме и повећање енергетске ефикасности	28,800,000.00	135
	77	Изградња зграде Општинске управе	Општинска управа Рума	Повећање ефикасности обједињавањем рада свих општинских служби на једном месту.	228,066,465.16	250
УСТАНОВЕ	78	Набавка дигиталног мамографа и радне станице	Дом здравља "Рума"	Унапређење дијагностике за рано откривање рака дојке	12,000,000.00	197
	79	Набавка color doppler ултразвучног апарата са три ултразвучне сонде (TCD - транскранијална, линеарна, конвексна)	Дом здравља "Рума"	Допринос већој доступности квалитетне и ефикасне здравствене заштите	7,000,000.00	176.5

	80	Адаптација таванског простора Градске библиотеке	Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума	Проширење капацитета библиотеке	25,000,000.00	127
	81	Санација и заштита зграде Завичајног музеја Рума као непокретног културног добра од великог значаја	Завичајни музеј Рума	Санација, обнављање и реконструкција зграде Завичајног музеја Рума која је сама по себи историјски споменик и налази се под заштитом државе као непокретно културно добро од великог значаја	12,865,700.00	116
	82	Замена пода сале, репарација седишта сале и фарбање пода позорнице у великој дворани Културног центра	Културни центар "Брана Црнчевић" Рума	Побољшање услова реализације и праћење програма у великој дворани Културног центра	14,079,000.00	169
	83	Преддигитализација и дигитализација биоскопа Културног центра "Брана Црнчевић" Рума	Културни центар "Брана Црнчевић" Рума	Осавремењивање биоскопске дворане и стварање услова за постизање квалитетнијег звука и слике који пружа технолошки развој и доноси савремена дигитална и електронска опрема	14,792,669.00	125.5
	84	Мобилијар за опремање двориштa у објектима УПВО Полетарац Рума	УПВО "Полетарац" Рума`	Унапређивање физичког развоја детета	10,000,000.00	218
	85	Санација и опремање спортске хале	Спортски центар Рума	Развој професионалног и аматерског спорта, омасовљење бављења спортом код деце и младих	14,520,000.00	129.5
	86	Санација и опремање спортских сала	Спортски центар Рума	Развој професионалног и аматерског спорта, омасовљење бављења спортом код деце и младих	19,680,000.00	128.5
	87	Санација и опремање спортске хале-замена кровне конструкције	Спортски центар Рума	Развој професионалног и аматерског спорта, омасовљење бављења спортом код деце и младих	11,000,000.00	138
	88	Уређење спортских терена са мобилијаром и мини трибинама у улици Сутјеска у Руми на кат.парцели 2829/2 КО Рума	Спортски центар Рума	Унапређење спортске инфраструктуре, стварање услова за бављење спортом и рекреативним активностима за грађане општине Рума	14,000,000.00	124.5
	89	Зграда Центра за социјални рад општине Рума	Центар за социјални рад општине Рума	Обезбеђивање средстава у сврху финансирања инвестиције	6,600,000.00	126

	90	Камп "Повратак природи"	Спортски центар Рума	Организовање школе у природи	15,000,000.00	137
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	91	Изградња моста на улазу у село	МЗ Доњи Петровци	Изградња моста на каналу Јарчина на улазу у село	18,000,000.00	221
	92	Реновирање дома културе Стејановци	МЗ Стејановци	Подизање стандарда грађана	7,000,000.00	112
	93	Изградња канализационе мреже отпадних вода	МЗ Вогањ	Управљање отпадним водама	161,539,482.00	136
	94	Реконструкција и доградња објекта - Дом културе - II фаза	МЗ Вогањ	Обезбеђење културног живота у МЗ Вогањ	6,000,000.00	117
	95	Асфалтирање улице Вука Караџића	МЗ Платичево	Решавање проблема лошег стања пута са великом фреквенцијом саобраћаја на локалном путу Платичево-Грабовци	12,000,000.00	156.5
	96	Санација дома културе у Платичеву	МЗ Платичево	Побољшање услова за функционисање дома културе (поште, телекома, лов.друштва, дискотеке, м.канцеларије, месне заједнице, шах клуба, атељеа, библиотеке и др.)	6,600,000.00	106.5
	97	Изградња спортске хале у Путинцима	МЗ Путинци	Ставити спорт у жижу интересовања младих и вратити старије на спортски терен	6,000,000.00	112
	98	Реконструкција Косовске улице у Путинцима	МЗ Путинци	Сигурност на путу	60,000,000.00	106
	99	Реконструкција зграде старе општине	МЗ Путинци	Формирање културног седишта	6,000,000.00	136
	100	Уређење центра села II фаза	МЗ Путинци	Побољшање услова живота	6,000,000.00	117.5
	101	Уређење спољашњег простора културног центра	МЗ Витојевци	Уређење центра села Витојевци	8,343,713.20	107

102	Изградња пешачке стазе у улици Школска	МЗ Хртковци	Бољи услови живота свих грађана	10,000,000.00	122
103	Уређење ужег центра	МЗ Хртковци	Бољи услови живота свих грађана	8,000,000.00	131
104	Повезивање, изградња и опремање путне инфраструктуре центра насеља Никинци	МЗ Никинци	Безбедније кретање свих учесника у саобраћају	6,000,000.00	142
105	Изградња улице Петефи Шандора и Лењинова	МЗ Никинци	Побољшан саобраћај и бољи услови за живот		119
106	Уцевљење канала ул. Војводе Мишића у Никинцима	МЗ Никинци	Побољшање услова живота становника	6,000,000.00	117.5
107	Тотална реконструкција објекта основне школе и просторије за боравак деце од 3-5 година, замена столарије и опремање школе потребним намештајем, опремом и училима за обављање наставе	МЗ Павловци	Задовољавање потреба у области образовања	6,000,000.00	124
108	Реконструкција и опремање објекта	МЗ Мали Радинци	Ловни туризам, културне манифестације, издавање у комерцијалне сврхе, као и лепши изглед самог села	8,000,000.00	131
109	Изградња фудбалског стадиона	МЗ Мали Радинци	Анимација омладине и мештана целог села	6,000,000.00	118
110	Изградња когенерационог постројења са свом пратећом опремом	МЗ Мали Радинци	Изградња когенерационог постројења (комбиновано постројење за производњу топлоте и енергија са биомасом као енергентом)	6,000,000.00	115.5
111	Реконструкција дома културе у Добринцима	МЗ Добринци	Поновно стављање у функцију Дома културе у Добринцима	20,000,000.00	118
112	Реконструкција и санација сале	МЗ Краљевци	Унапређење културних садржаја	6,000,000.00	111

	113	Изградње канализационе мреже	МЗ Кленак	Управљање отпадним водама	120,000,000.00	129.5
	114	Асфалтирање улица у Кленку - Моше Пијаде, Нове, Железничке, Брилове и дела Партизанског пута	МЗ Кленак	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	20,000,000.00	128
	115	Изградња тротоара у улицама 23. Октобар, Маршала Тита, Мачванска, Партизански пут, Вука Караџића, Грабовачки пут, Добриле Ракетић	МЗ Кленак	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	20,000,000.00	144
	116	Уређење дома културе (велика сала и дом)	МЗ Кленак	Реконструкција, санација и опремање објекта	10,000,000.00	118
	117	Изградња капеле на новом гробљу	МЗ Кленак	Унапређење комуналне инфраструктуре	10,000,000.00	221.5
	118	Изградња пијаце	МЗ Буђановци	Развој села и опстанак младих на селу	8,000,000.00	137
	119	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	МЗ Буђановци	Развој села и опстанак младих на селу	15,000,000.00	131.5
	120	Реконструкција зграде у којој се налази Дом културе и МЗ	МЗ Буђановци	Развој села и опстанак младих на селу	25,132,174.87	145
	121	Изградња свлачионица, трибина, ограђивање и опремање ФК "Младост"	МЗ Буђановци	Спорт и рекреација, опстанак младих на селу, промовисање спорта код младих	8,000,000.00	198
	122	Изградња канализационе мреже у насељеном месту Буђановци	МЗ Буђановци	Управљање отпадним водама	162,000,000.00	137.5
ШКОЛЕ	123	Изградња нове котларнице школе "Змај Јова Јовановић" Рума	ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума	Изградња нове котларнице	12,000,000.00	148.5
	124	Изградња спортских отворених терена "Змајева ливада"	ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума	Изградња спортских отворених терена	25,000,000.00	124.5

	125	Реконструкција старе фискултурне сале Змај	ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума	Реконструкција старе фискултурне сале	9,500,000.00	133
	126	Замена столарије на објектима школе	ОШ "Вељко Дугошевић" Рума	Боља енергетска ефикасност и смањење трошкова грејања	7,000,000.00	151.5
	127	Ревитализација и енергетска санација зграде ОШ "Душан Јерковић"	ОШ "Душан Јерковић" Рума	Побољшање услова рада и безбедности ученика	25,629,257.00	140
	128	Доградња објекта музичке школе-изградња концертне сале са учионицама	Основна музичка школа "Теодор-Тоша Андрејевић"	Повећање радног простора у циљу остваривања савремених педагошких стандарда и потреба	13,061,525.00	129
	129	Замена, адаптација и санација столарије објекта ССШ "Бранко Радичевић"	ССШ "Бранко Радичевић"	Енергетска ефикасност, бољи услови за рад и унапређење квалитета услуга	6,000,000.00	144
	130	Израда термофасаде на згради гимназије	Гимназија "Стеван Пузић"	Повећање енергетске ефикасности зграде Гимназије "Стеван Пузић" у Руми	7,500,000.00	135.5
	131	Изградња дома ученика	СППШ "Стеван Петровић Бриле"	Побољшање ученичког стандарда	236,000,000.00	149
	132	Спајање две школске зграде	ОШ "Милош Црњански" Хртковци	Унапређивање квалитета реализације наставе повезивањем две физички одвојене зграде, где се у једној налазе 4 учионице, канцеларије и зборница, а у другој 3 учионице, информатички кабинет, библиотека и мокри чвор за све ученике	6,142,520.00	124
	133	Доградња школе у Платичеву - изградња четири учионице	ОШ "Миливој Петковић - Фећко"	Оптимизација рада школе и рационално коришћење ресурса	10,000,000.00	145.5
	134	Унапређење енергетске ефикасности "Зелени економски развој"	ОШ "Бранко Радичевић" Никинци	Подизање нивоа енергетске ефикасности главне школске зграде, смањење потрошње енергије, стварање пријатенијег окружења за учење и рад, очување животне средине	6,849,000.00	138